

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റുചീട്ട് സഹിതം)

എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി. പി8 /469/2013 .

ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് സീനിയർ

ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട് ജില്ല.

തീയതി: 13 -09 -2013

സീനിയർ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കോഴിക്കോട്.

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖാന്തിരം)
കോഴിക്കോട് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്,

വിഷയം: കോഴിക്കോട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - അയയ്ക്കുന്നത് .

1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 13-ാം വകുപ്പ്, 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കോഴിക്കോട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവു ചെലവു കണക്കുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടി കൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ 2-1,-1, 2-1-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-7, 3-8, 3-10 എന്നീ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദി കളായ വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റേയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റേയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.(1997 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ്/കേരളാ മൂന്നുസിപ്പാലിറ്റി - പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും - ചട്ടങ്ങൾ 14,15)

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയതു സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റു നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23 1997 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടം 21(1),(2) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ

സീനിയർ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കോഴിക്കോട്.

പകർപ്പ്:1. ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം(ഉപരിപത്രം സഹിതം)

2. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
(ഉപരിപത്രം സഹിതം)

3. കാര്യാലയ പ്രതി

എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി.പി8/469/2013 .

ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് സീനിയർ
ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട് ജില്ല.
തീയതി: 13-09-2013.

**കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവു
ചെലവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.**

**(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215 (4) ൦൦ വകുപ്പ് 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ
ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 13 ൦൦ വകുപ്പ്, 1996 ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്).**

ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ട
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

: ശ്രീ.ജോസഫ് മാത്യു,
സീനിയർ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ജില്ലാ
ഓഫീസ് , കോഴിക്കോട്.

ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയ കണക്കുകൾ

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവുചെലവ് കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ പദ്ധതി വിഹിതം, വിവിധ വകുപ്പുകളിലൂടെ ലഭ്യമായ അംശ ദാനങ്ങൾ എന്നിവയും പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 18-12-2011 മുതൽ 07.10.2012 വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി.

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത കണക്കുകളുടെ വിവരം	ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരു വിവരം
08-10-2012 മുതൽ 31-03-2013 വരെ	2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവുചെലവു	ശ്രീ.സി.രാജൻ, ശ്രീ.എം.മനോഹരൻ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർമാർ

	കണക്കുകൾ	ശ്രീമതി.രബിത ടി.പി } ഓഡിറ്റർമാർ ശ്രീമതി.ചൈന.പി }
--	----------	---

നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	1) ശ്രീമതി.കാനത്തിൽ ജമീല,	01-04-2011 മുതൽ 30-03-2012 വരെ
സെക്രട്ടറി	1) ശ്രീമതി.കെ.കെ.വാസന്തി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്)	01.04.2011 മുതൽ 01.05.2011 വരെ
	2) ശ്രീ.വി.പി.ജയാനന്ദ്	02.05.2011 മുതൽ 16.01.2012 വരെ
	3) ശ്രീ.സി.രാജൻ, പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ പി.എ.യു(അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്)	17.01.12 മുതൽ 31.03.12 വരെ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം

ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നാലു ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതും ഓരോ ഭാഗത്തിലും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു.

ഭാഗം 1 : പൊതു അവലോകനം

- 1-1 വാർഷിക കണക്ക്
- 1-2 രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിപ്പ്
- 1-3 മുൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കാത്തത്
- 1-4 പദ്ധതി അവലോകനം
- 1-5 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലെ പോരായ്മ
- 1-6 ഗുണഭോക്തൃ സമിതികളുടെ പ്രവർത്തനം.

ഭാഗം 2 : വരവിനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

- 2-1-1 : ചെറുവണ്ണൂർ-നല്ലൂർ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് - തവണസംഖ്യ ഈടാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച.
- 2-1-2 : ചെറുവണ്ണൂർ-നല്ലൂർ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് - തവണസംഖ്യയും പലിശയും അടവാക്കിയതിൽ കുറവ്.
- 2-1-3 : ചെറുവണ്ണൂർ-നല്ലൂർ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് -ബൈലോയുടെ ലംഘനം.

- 2-2 : തിരക്കോടി സീഡ്ഫാം - തെങ്ങിൻതൈകളുടെ വില ഈടാക്കിയില്ല.
- 2-3) : കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കുന്നില്ല.
- 2-4) : വാർഷിക കണക്ക് അപാകതകൾ.

ഭാഗം 3 : ചെലവാനുജ്ഞ സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

- 3-1)മെയിൻനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം നിശ്ചിത പരിധിയിലും കുറവായതിനാൽ ഫണ്ട് നഷ്ടം.
- 3-2) ഖാദി നൂൽനൂൽപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ .
- 3-3) റോഡ് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയത് സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധം.
- 3-4)നിർമ്മാണ പദ്ധതി - സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം - പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് ചെലവഴിച്ച തുക പാഴാവുന്നു.
- 3-5) മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തുക ചെലവഴിച്ചില്ല - വിനിയോഗിക്കാത്ത തുക ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
- 3-6) എസ്.എസ്.എ, കെ.എസ്.ഇ.ബി എന്നീ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറിയ തുക - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാത്തത് .
- 3-7)കൂത്താലി ഫാം ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിന്റെ പഴയ കെട്ടിടം റിപ്പയർ പ്രവൃത്തി - നവീകരിച്ച സീലിംഗ് പൊളിഞ്ഞു വീണതു മൂലം നഷ്ടം.
- 3-8)സ്കൂളുകളിൽ നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീനും ഇൻസിനറേറ്ററും സ്ഥാപിക്കൽ - പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല.
- 3-9) നിർമ്മാണ പദ്ധതി - സ്കൂളുകളിൽ ഭരത പ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല.
- 3-10) പേരാമ്പ്ര വിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രം- നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഓഫീസ് കം സീഡ് സ്റ്റോർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചില്ല.
- 3-11) കൂത്താലി ഫാം സൂപ്രണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ക്വാർട്ടേഴ്സ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

- 3-12) റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - ടാറിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി.
- 3-13) വെള്ളികുളങ്ങര - ഒഞ്ചിയം , കണ്ണുകര മാടക്കര റോഡ് - പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ.
- 3-14) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം - പിഴ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്.
- 3-15) മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം - ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ അപാകത.
- 3-16) മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം.
- 3-17) തിങ്കോടി തെങ്ങിൻതെ നട്ട്സറിയിലെ വിവിധ മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ - നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകത മൂലം ചെലവ് തുക പാഴാവുന്നു.
- 3-18) ആവള കുട്ടോത്ത് ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - മിച്ചം വന്ന മണ്ണ് ലേലം ചെയ്തില്ല.
- 3-19) സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
- 3-20) പേരാമ്പ്ര വിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ യന്ത്ര ഷെയ് നിർമ്മാണം - ഷെഡിന്റെ ഷട്ടർ തകർന്ന നിലയിൽ.
- 3-21) ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് - ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിലെ അപാകത.
- 3-22) മാതൃകാ പുൽകൃഷിത്തോട്ടം (വനിത) ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന് രേഖകളില്ല.
- 3-23) സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി - സാക്ഷരത (ഉണർവ്) അപാകതകൾ.
- 3-24) എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതർക്ക് പോഷകാഹാരം - വിതരണം ചെയ്തതിന് രേഖയില്ല - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല.
- 3-25) പേരാമ്പ്ര വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ നടത്തിപ്പ് - ബൈലോയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നില്ല.
- 3-26) പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തൽ പദ്ധതി- നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച.
- 3-27) വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.
- 3-28) മുൻകൂറുകൾ ക്രമീകരിച്ചില്ല.
- 3-29) പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി - ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല.
- 3-30) കൃഷ്ണകൃഷിയും - കൃഷ്ണ വിത്തുല്പാദനവും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല.
- 3-31) ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല - 2,77,476/ രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

ഭാഗം 1

പൊതു അവലോകനം

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2011-12 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 25.03.11 ൽ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിലെ 17/11 നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആകെ വരവ് 68,51,94,000/ രൂപയും ആകെ ചെലവ് 62,76,91,000/ രൂപയും ആണ്. (25.08.11 ലെ 43/11 തീരുമാനം പ്രകാരം ബജറ്റ് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് 94,17,88,000/ രൂപയും ചെലവ് 82,69,74,000/ രൂപയുമാണ്.) ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ച വരവ് ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം 2011-12 വർഷത്തെ ആകെ വരവ് 53,83,15,443/ രൂപയും ആകെ ചെലവ് 48,27,26,415/ രൂപയും ആണ്.

മേൽ പറഞ്ഞ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയതിൽ 3,45,781/ രൂപ വരവിനങ്ങളിൽ നഷ്ടമുണ്ടായതായും 13,16,232/ രൂപ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവിധത്തിൽ ചെലവു ചെയ്തതായും കാണുന്നു. കൂടാതെ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ 8,81,75,058/ രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഫയലുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധിച്ച്, അപാകതകളിന്മേൽ വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് 70 ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറികൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നൽകി. ഇതിൽ 15 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചു. ലഭ്യമാക്കിയ തൃപ്തികരമായ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻക്വയറികളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന പല തടസ്സവാദങ്ങളും ഒഴിവാക്കുകയും ശേഷിക്കുന്നവയിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ

- ചെറുവണ്ണൂർ-നല്ലൂർ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് -പ്ലോട്ടുകളുടെ തവണ സംഖ്യ 96.10 ലക്ഷം രൂപയും,പലിശ 3.45 ലക്ഷം രൂപയും ഈടാക്കുന്നതിൽ കുടിശ്ശിക. (ഖണ്ഡിക 2-1-1, 2-1-2)
- ഖാദി നൂൽനൂൽപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ (ഖണ്ഡിക 3-2)
- സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി റോഡ് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് വിഹിതത്തിൽ 12.36 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി.(ഖണ്ഡിക 3-3)
- പ്ലാസ്റ്റിക് റീ സൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കാത്തതിനാൽ ചെലവഴിച്ച 6.22 ലക്ഷം രൂപ പാഴാവുന്നു. (ഖണ്ഡിക 3-4)
- മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തുക ചെലവഴിച്ചില്ല. വിനിയോഗിക്കാത്ത തുക ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. (ഖണ്ഡിക 3-5)
- കൂത്താലി ഫാം ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിന്റെ പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരിച്ച സീലിംഗ് പൊളിഞ്ഞു വീണതുമൂലം 9.53 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം. (ഖണ്ഡിക 3-7)
- സ്കൂളുകളിൽ നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീനും ഇൻസിനറേറ്ററും സ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിലും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാത്തതിനാൽ 16.92 ലക്ഷം രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഖണ്ഡിക 3-8)
- പേരാമ്പ്ര വിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ 23.44 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഓഫീസ് കം സീഡ് സ്റ്റോർ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചില്ല. (ഖണ്ഡിക 3-10)

1-1) വാർഷിക കണക്ക്:

2011-12 ലെ വാർഷിക കണക്ക് 25.06.2012 ലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം നമ്പർ 45/12(1) പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 20.07.12 ന് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ചു. ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2011-12 വർഷത്തെ ആകെ വരവ് 53,83,15,443/ രൂപയും ആകെ ചെലവ് 48,27,26,415/ രൂപയുമാണ്. 01.11.11 മുതൽ സ്ഥാപനത്തിൽ അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരവുചെലവു കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ ഖണ്ഡിക 2-4 ൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-2) രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്:

സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളൊന്നും തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

i) 01.05.11 മുതൽ 31.10.11 വരെ ചെക്ക് & ഡ്രാഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ടി കാലയളവിൽ ചെക്കുകളും ഡി.ഡി.കളും മുഖേന വരവു വന്ന തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടില്ല.

ii) ഡപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, വരവു രജിസ്റ്റർ, ബിൽ രജിസ്റ്റർ, ഗവ.ഡ്യൂസ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

iii) അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ വർഷാവസാനം സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

iv അപ്രാപ്തപ്രിയേണ കൺട്രാൾ രജിസ്റ്ററിൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ വിശദാംശം, ബിൽ നമ്പർ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. തീയതിയും തുകയും മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

രജിസ്റ്ററുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കി പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-3) തീർപ്പാക്കാത്ത മുൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം:

1997-98 മുതലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കാനാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവ ശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാനാവശ്യമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കാൻ സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-4) പദ്ധതി അവലോകനം:

തൻവർഷം 220 പുതിയ പ്രൊജക്ടുകളും 160 സ്പിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ടുകളും ഉൾപ്പെടെ 380 പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഡി.പി.സി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 295 പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമായി പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് 1,04,76,32,909/ രൂപ വകയിരുത്തുകയും 48,27,26,415/ രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനായി ലഭ്യമായ ഫണ്ടിന്റെ വരുമാനം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

I) വികസന ഫണ്ട്

വിഭാഗം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവിന്റെ ശതമാനം
ജനറൽ	7,25,39,020	*18,42,82,834	25,68,21,854	17,14,30,850	8,53,91,004	67%
എസ്.സി.പി	2,07,55,472	**7,13,61,000	9,21,16,472	6,62,62,717	2,58,53,755	72%
ടി.എസ്.പി	16,44,484	52,53,000	68,97,484	50,59,000	18,38,484	73%

* വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ വരവായി കാണിച്ച 18,42,82,834 രൂപയിൽ 17,73,08,000/ രൂപ ബജറ്റ് അലോക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള വികസന ഫണ്ട് വരവും, 5,00,000/ രൂപ മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവും , 64,74,834/ രൂപ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നബാർഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ച തുക തിരികെ ലഭിച്ചതുമാണ്.

** വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി. വിഭാഗത്തിൽ വരവായി കാണിച്ച 7,13,61,000/ രൂപയിൽ 7,08,61,000/ രൂപ ബജറ്റ് അലോക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള വരവും 5,00,000/ രൂപ മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവുമാണ്.

II) മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്

വിഭാഗം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്	ചെലവിന്റെ ശതമാനം
റോഡ്	32,21,767	15,58,96,000	15,91,17,767	6,85,72,013	9,05,45,754	43%
നോൺ റോഡ്	2,47,95,046	2,29,97,000	4,77,92,046	2,28,04,723	2,49,87,323	48%

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിനത്തിൽ നിശ്ചിത പരിധിയിലും കുറഞ്ഞ തുക ചെലവഴിച്ചതിനാൽ ഈയിനത്തിൽ 3,27,69,152/രൂപ 2013-14 ൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമാകുന്നതാണ്. (ഖണ്ഡിക 3-1 കാണുക).

ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള നൂൽനൂൽപ്പു കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് 14,50,000/ രൂപ വികസന ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ഖണ്ഡിക (3-2) ആയി റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉത്തരവിനു

വിരുദ്ധമായി 12,36,142/ രൂപ ചെയിൻനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡു വിഹിതം വിനിയോഗിച്ച് ഫർണ്ണിച്ചർ വാങ്ങിയതു സംബന്ധിച്ച പരാമർശം ഖണ്ഡിക (3-3) ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നിർമ്മാണ പുരസ്കാരമായി ലഭിച്ച തുകയിൽ 6,22,763/ രൂപ ചെലവഴിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്ലാസ്റ്റിക് റീ സൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മെഷീൻ വാങ്ങിയെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ചെലവു തുക പാഴാകുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 3-4 കാണുക)

മറ്റു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏജൻസികൾക്കും വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി കൈമാറിയ പദ്ധതി വിഹിതം പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കാതെ കൈമാറിയ തുക മുഴുവനും ചെലവായി രേഖപ്പെടുത്തി ചെലവു തുക ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല(ഖണ്ഡിക 3-5, 3-6 കാണുക).

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 42 സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 16,92,894/ രൂപ ചെലവഴിച്ചു വെങ്കിലും തുടർ മോണിറ്ററിംഗ് ഫലപ്രദമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രൊജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല (ഖണ്ഡിക 3-8 കാണുക).

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു കീഴിലുള്ള 70 സ്കൂളുകളിൽ ഗേൾഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 24,50,000/ രൂപ ചെലവഴിച്ചുവെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകത ഖണ്ഡിക (3-9) ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പേരാമ്പ്ര വിത്തുൽപ്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ 23,44,654/ രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഓഫീസ് കം സീഡ്സ്റ്റോർ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിട്ടില്ല (ഖണ്ഡിക 3-10 കാണുക). കൂത്താലി ഫാം സൂപ്രണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി താമസയോഗ്യമാക്കിയെങ്കിലും കെട്ടിടം താമസത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ചെലവു തുക 2,18,033/ രൂപ പാഴാകുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഖണ്ഡിക (3-11) ആയി പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ അധികം തുക നൽകുന്നത് വികസന ഫണ്ടിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ് (ഖണ്ഡിക 3-21 കാണുക).

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദ്ധതി വിഹിതം അനുവദിക്കുകയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആയത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മിക്ക പദ്ധതികളിലും അനുവർത്തിച്ചു കാണുന്നത്. പദ്ധതി തുക കൈമാറുന്നതല്ലാതെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് ജില്ലാപഞ്ചായത്തോ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ല. ഇതുമൂലം പല പദ്ധതികളുടേയും ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കപ്പെടാതെ പദ്ധതി തുക പാഴാകുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പു സംബന്ധിച്ച് കാര്യക്ഷമമായ മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ പോരായ്മകൾ യഥാസമയം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-5)ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണസംവിധാനം -ഓഫീസ് നടപടിക്രമം - കാര്യക്ഷമമല്ല:

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഫൈനാൻസ് ഓഫീസർ, 2 ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാർ, 1 ഹെഡ് ക്ലർക്ക് എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 13 ക്ലർക്കുമാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓഫീസ് ഭരണസംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമല്ല.

1. പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ഓഫീസ് ഉത്തരവ് നം. 10/11 തീയതി 30.06.11 പ്രകാരം ഓഫീസ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ മാനുവൽ അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കാനും പരിശോധനക്ക് സമർപ്പിക്കാനും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പി2, പി3, പി7 എന്നീ സെക്ഷനുകൾ മാത്രമാണ് പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവ സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ്ജുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്നില്ല. ഓഫീസിൽ ലഭിക്കുന്ന തപാലുകളിൽ സമയബന്ധിതമായി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഇതുമൂലം ഉറപ്പു വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

2. തപാലുകളുടെ വിതരണം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നില്ല:

മേൽ ഓഫീസ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് ദിവസവും വിതരണ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലുകൾ അതാത് സെക്ഷനുകൾക്ക് കൈമാറി എന്നു റപ്പോർട്ടു വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും പല തപാലുകളും സെക്ഷനുകൾ സ്വീകരിച്ച് വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പു വെച്ചതായി കാണുന്നില്ല. തപാലുകൾ ജീവനക്കാർ കൈപ്പറ്റി എന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലയാണ്.

3. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള ഫാമുകളിൽ നിന്നുള്ള വരവിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നില്ല.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള തിരക്കോടി തെങ്ങിൻതൈ നട്ട്സറി, കൂത്താളി കൃഷിഫാം, പേരാമ്പ്ര വിത്തുൽപ്പാദന കേന്ദ്രം, പുതുപ്പാടി വിത്തുൽപ്പാദന കേന്ദ്രം എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വിറ്റഴിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിനത്തിൽ 18.65 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച യാതൊരു കണക്കും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ യഥാസമയം ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും തുക പിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനുമുള്ള ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഇല്ല.

മേൽ വിഷയത്തിൽ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-6) ഗുണഭോക്തൃ സമിതികളുടെ പ്രവർത്തനം:

വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കായി 9,94,255/- രൂപ അഡ്വാൻസ്/പാർട്ട്സില്ലായി വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് തീയതിവരെ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. (ഖണ്ഡിക നം: 3-16 കാണുക)

ഭാഗം -2 വരവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

2-1-1) ചെറുവണ്ണൂർ-നല്ലൂർ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് - പ്ലോട്ടുകളുടെ തവണ സംഖ്യ - ഇടാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച 96.10 ലക്ഷം രൂപ കുടിശ്ശിക

ചെറുവണ്ണൂർ-നല്ലൂർ വില്ലേജിൽ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2000-01 വർഷം 4.82 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് 9.72 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങുകയും, എസ്റ്റേറ്റിലെ പ്ലോട്ടുകൾ വ്യവസായികൾക്ക് വില്പന നടത്തുന്നതിനും ഹയർ പർച്ചേസിനും നൽകുന്നതിനുള്ള നിയമാവലി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 31.05.07 ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം.1566/07 തസ്വഭവ പ്രകാരം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നിയമാവലി ഖണ്ഡികകൾ 14, 15, 16, 17 എന്നിവ അനുസരിച്ച് തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭിക്കുന്ന അലോട്ടി ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുമ്പായി നിർണ്ണയിക്കുന്ന വിലയുടെ 20% തുക അടയ്ക്കേണ്ടതും ബാക്കി വരുന്ന തുക 9% വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ 10 വാർഷിക ഗഡുക്കളായി 10 വർഷത്തെ കാലപരിധിക്കുള്ളിൽ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടതുമാണ്. ആദ്യഗഡു ഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം തികയുന്ന ദിവസവും തുടർന്നു വരുന്ന ഓരോ ഗഡുവും ഓരോ വർഷവും അതേ തീയതിക്കു മുമ്പായി അടച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. വീഴ്ച വരുത്തുന്നപക്ഷം 2% നിരക്കിൽ പിഴ പലിശ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ പ്ലോട്ടുകളുടെ വില ഈടാക്കുന്ന രജിസ്റ്ററും അനുബന്ധരേഖകളും പരിശോധിച്ചതിൽ 29 പ്ലോട്ടുകളുടെ ഉടമകൾ നിയമാവലിക്കു വിരുദ്ധമായി രണ്ടും മൂന്നും തവണ സംഖ്യകൾ അടവാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി യതായി കാണുന്നു. ഈയിനത്തിൽ 31.03.2013 വരെ 96.10 ലക്ഷം രൂപ കുടിശ്ശിക യിനത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. (വിശദവിവരം ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു).

നിയമാവലി ഖണ്ഡിക 22 പ്രകാരം, കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായ തുക റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടിയിലൂടെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ പ്ലോട്ടുടമകളിൽ നിന്ന് തുക ഈടാക്കുന്നതിന് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം മാനേജർ യാതൊരു നിയമനടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. തുക ഈടാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-1-2) തവണ സംഖ്യയിനത്തിലും പലിശയിനത്തിലും തുക ഈടാക്കിയതിൽ
3,45,781/ രൂപയുടെ കുറവ്:

പ്ലോട്ടു വിലയുടെ 20% തുക മുൻകൂറായി ഈടാക്കിയതിൽ ശേഷിക്കുന്ന തുക ഈടാക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശം പരിശോധിച്ചതിൽ തവണ സംഖ്യയും പലിശയും (9%) ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ് വന്നതായി കണ്ടെത്തി. മുതൽ ഇനത്തിൽ 2,36,334/ രൂപയുടെയും പലിശയിനത്തിൽ 1,09,447 രൂപയുടെയും കുറവാണ് ഉള്ളത്. വിശദ വിവരം

അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. തവണസംഖ്യ പലിശയും നിശ്ചയിച്ച് ഈടാക്കിയതിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം മാനേജർ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തവണസംഖ്യയിനത്തിലും പലിശയിനത്തിലും ഈടാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന തുക ഉടൻതന്നെ ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-1-3) അംഗീകരിച്ച ബൈലോയിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം:

ചെറുവണ്ണൂർ-നല്ലൂർ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ പ്ലോട്ടുകൾ വ്യവസായികൾക്ക് വിലപന നടത്തുന്നതിനും, ഹയർ പർച്ചേസിനും നൽകുന്നതിനുള്ള നിയമാവലി പ്രകാരം പ്ലോട്ടുകൾ വ്യവസായികൾക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകിയതിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ബൈലോയിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1) നിയമാവലിയിലെ വ്യവസ്ഥ 8(ഡി) അനുസരിച്ച്, ഒരു വർഷത്തിനകമോ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിക്കുന്ന സമയപരിധികളേതോ പ്ലോട്ടിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ അലോട്ടി ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്ലോട്ട് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് ടീം 11.02.13 ന് നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ 4,5,8,9,13,33,36 പ്ലോട്ട് ഉടമകൾ പ്ലോട്ടുകളിൽ നാളിതുവരെയായി പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കണ്ടു.

2) വ്യവസ്ഥ 10 അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യവസായിക്ക് ഒരു പ്ലോട്ട് മാത്രമാണ് അനുവദിക്കാവുന്നത് എന്നും വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലോട്ടുകൂടി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മധു സി.ജി എന്ന അലോട്ടിയ്ക്ക് 16,17,18 എന്നീ മൂന്ന് പ്ലോട്ടുകൾ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.

3) വ്യവസ്ഥ 11(ഇ) അനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി അധികമായി തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ തുക കൂടി ചേർത്ത്, അലോട്ടിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി ഭൂമിയുടെ വില പുനർ നിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പ്ലോട്ട് അനുവദിച്ച് നാളിതുവരെയായി ഭൂമി വിലയിൽ മാറ്റം

വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഓഡിറ്റ് വർഷം വ്യവസായ കേന്ദ്രം മാനേജർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ "വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ" എന്ന പ്രൊജക്ടിനായി (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 51/12) 55357/29.03.12 ചെക്ക് പ്രകാരം (തനതുഫണ്ട്) 1,83,825/ രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4)നിയമാവലിയിലെ 14,15,16,17 വ്യവസ്ഥകളിൽ, അലോട്ടി ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പായി ഭൂമി വിലയുടെ 20% തുക മുൻകൂറായി അടവാക്കേണ്ടതും ബാക്കി വരുന്ന 80% തുക 9% വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ 10 വാർഷിക ഗഡുക്കളായി 10 വർഷത്തെ കാലപരിധിക്കുള്ളിൽ അടച്ചുതീർക്കേണ്ടതും വീഴ്ച വരുത്തുന്നപക്ഷം 2% നിരക്കിൽ പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ 29 പ്ലോട്ടുടമകൾ 20% അഡ്വാൻസ് തുക അടച്ച് പ്ലോട്ടുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തുകയുടെ ഒരു ഗഡു പോലും അടവാക്കിയിട്ടില്ല. (ഖണ്ഡിക 2-1-1 കാണുക) ബൈലോയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് പ്ലോട്ടുകൾ നൽകിയതും പ്ലോട്ടുകളുടെ വില ഈടാക്കാത്തതും ഗൗരവമായ വീഴ്ചയാണ്. മേൽ വിഷയത്തിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2)തികോടി തെങ്ങിൻതൈ നട്ട്സറിയിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്ത തെങ്ങിൻതൈകളുടെ വില - 18,65,489/- രൂപ ഈടാക്കിയില്ല:

തികോടി തെങ്ങിൻതൈ നട്ട്സറിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തെങ്ങിൻതൈകൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പുറമെ കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, വയനാട്, കൊല്ലം തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർമാർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തൈകളുടെ വില മുഴുവൻ ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുറപ്പു വരുത്താൻ സ്ഥാപനത്തിനു കഴിയുന്നില്ല. വില ഈടാക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റർ സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 2009-10 മുതൽ 2012-13 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്ത തെങ്ങിൻ തൈകളുടെ വിലയായി 18,65,489/ രൂപ ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഫാം പ്രൊഡ്യൂസ് രജിസ്റ്റർ, തെങ്ങിൻതൈ വിതരണ രജിസ്റ്റർ, രശ്മിതികൾ, മറ്റ് അനുബന്ധരേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ വ്യക്തമാകുന്നു. കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള തുകയുടെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു(വിശദ വിവരം അനുബന്ധം - III ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.)

വർഷം	തുക
------	-----

2009-10	69000
2010-11	1258881
2011-12	227008
2012-13	310600
ആകെ	18,65,489

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ വരവായി ലഭിക്കേണ്ട തുകകൾ യഥാസമയം പിരിച്ചെടുക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും മേൽ തുക അടിയന്തിരമായി പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2-3)കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കുന്നില്ല.

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കല്ലാച്ചി, കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊയിലാണ്ടി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ നിലവിൽ സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജി.ഒ.(ആർ.ടി) 677/03/തസ്വഭവ തീ: 27.02.03 പ്രകാരം കൈമാറ്റം ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വസ്തു വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതു വരുമാനമാണ്. ഇക്കാര്യം 2009-10 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അപാകത പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. വരുമാനം അടവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നതിനായി കല്ലാച്ചി ജി.സി.ഐ സൂപ്രണ്ട് 21.11.08 ലെ ജി.സി.ഐ കെ.വൈ.162/08 നം. കത്ത് പ്രകാരം വിഷയം സാങ്കേതിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടു വരികയും 11.05.09 ന് സർക്കാരിലേക്ക് കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനു ശേഷം ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർ നടപടികളൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. മുകളിൽ കൊടുത്ത സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2-4) വാർഷിക കണക്ക് - അപാകതകൾ:

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2011-12 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക്, സാംഖ്യാധിഷ്ഠിത രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയത്, ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകളും രജിസ്റ്ററുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1)01.04.11 ലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസ്തി ബാധ്യതകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ആസ്തി ഭാഗത്ത് സ്ഥിരാസ്തികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല.

2)ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം 31.03.2011 ലെ വികസന ഫണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പ് 17,78,55,003/ രൂപയും അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 17,46,90,319/ രൂപയുമാണ്. വരവു ചെലവ് പത്രികയിൽ വികസന ഫണ്ട് മുൻബാക്കിയായി 18,04,67,630/ രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിലെ 31.03.11 ലെ നീക്കി ബാക്കിയും വരവുചെലവു പത്രികയിലെ മുൻബാക്കിയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (18,04,67,630/രൂപ). എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിലെ 31.03.11 ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) വരവുചെലവു പത്രികയിൽ വരവായി കാണിച്ച ഇനങ്ങൾക്കൊന്നും ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

4)01.05.11 മുതൽ 31.10.11 വരെ ചെക്ക് & ഡ്രാഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഡി.ഡി, ചെക്ക് മുഖേനയുള്ള വരവുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

5)വരവ് ചെലവ് പത്രികയുടെ RP 47(B) ഷെഡ്യൂളിൽ (ലോൺസ്, അഡ്വാൻസ് & ഡേഷാസിറ്റസ്) ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഓണം അഡ്വാൻസ് തുക 1,25,500/ രൂപ നൽകിയതായും ഷെഡ്യൂൾ 47(a)അനുസരിച്ച് 5400/ രൂപ തിരിച്ചു പിടിച്ചതായും ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ B-18 ഷെഡ്യൂളിൽ 8,500/ രൂപ ഈയിനത്തിൽ തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ളതായും കാണുന്നു. മുൻകൂർ നൽകിയതും തിരിച്ചു പിടിച്ചതും തിരികെ ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതുമായ തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഓണം അഡ്വാൻസായി നൽകിയ 1,25,500/ രൂപയിൽ 23,400/ രൂപ മാത്രമാണ് തിരികെ ഈടാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ 8500/ രൂപ മാത്രമാണ് ഈയിനത്തിൽ ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നത്. അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം വ്യത്യാസം വന്നത്.

6) വരവുചെലവു പത്രികയുടെ ഷെഡ്യൂൾ 47(ബി) ൽ 'Advance to others' എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ 1,13,46,332/ രൂപ മുൻകൂർ ഇനത്തിൽ നൽകിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും ചെലവായ തുക, നബാർഡ് ധന സഹായം ലഭിച്ചപ്പോൾ ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്.

7) വരവുചെലവു പത്രികയുടെ ഷെഡ്യൂൾ RP 34(a) (Deposits received) പ്രകാരം കരാറുകാരുടെ റീടെൻഷൻ തുകയിനത്തിൽ 84,22,788/ രൂപ വരവുവന്നതായും ഷെഡ്യൂൾ RP 43(b) പ്രകാരം 5714149/ രൂപ കരാറുകാർക്ക് തിരിച്ച് നൽകിയതായും ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ B-7 (Deposits received) പ്രകാരം 1,31,51,003/ രൂപ ഇനിയും നൽകാനുള്ളതായും കാണുന്നു. റീടെൻഷൻ തുകയിനത്തിൽ വരവുവന്നതും തിരികെ നൽകിയതും, തിരിച്ചു നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ളതുമായ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

8) ഐ.എ.വൈ , എസ്.ജി.എസ്.വൈ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കായുള്ള വരവുകൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ വരവു വരാതെ നേരിട്ട് ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ വിഭാഗത്തിലാണ് വരവു വന്നത്. ആയത്കൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരവുചെലവു കണക്കുകൾ വാർഷിക കണക്കിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല.

9) ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ, പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് 22,41,17,882/ രൂപയാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഷെഡ്യൂളിൽ (ഷെഡ്യൂൾ ബി-1) 20,58,48,242/ രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

10) ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സെക്രട്ടറിഡ് ലോൺസ് എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ തുകകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഹെഡിന്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ (ഷെഡ്യൂൾ ബി-5) 1,82,69,640/ രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

11) ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബാധ്യതയായി മറ്റു ബാധ്യതകൾ എന്ന ഹെഡിന്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ (ഷെഡ്യൂൾ ബി-9) 350400501 കോഡിൽ (റീഫണ്ട്സ് പേയബിൾ - ഗ്രാന്റ്സ് ആന്റ് ഫണ്ട്സ്) 3,87,91,205/ രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

12) ചെറുവണ്ണൂർ നല്ലളം വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലോട്ടുടമകളിൽ നിന്നും 96.10 ലക്ഷത്തോളം രൂപ കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ Sundry Debtors എന്ന ഹെഡിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുകകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

13)എ.സി.ആർ പ്രകാരം തൻവർഷത്തെ വികസന ഫണ്ട് ചെലവ് 31,00,11,581/ രൂപയും ഐ.കെ.എം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് 30,82,27,704/ രൂപയുമാണ്. വ്യത്യാസം ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം - 3 ചെലവ് കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

3-1) മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം - നിശ്ചിത പരിധിയിലും കുറവ് -

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് ഫണ്ട് നഷ്ടം:

ജി.ഒ.(ആർ.ടി)663/011/തസ്വഭവ/തീ: 01.03.2011 പ്രകാരം 2011-12 വർഷത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ തുക മൊത്തം വരവിന്റെ 70% ആയി സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ജി.ഒ.(എം.എസ്)103/2012/തസ്വഭവ/തീ: 16.04.2012 പ്രകാരം ചെലവഴിക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ തുക 60% ആയി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. 2011-12 വർഷത്തിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചിത പരിധിയിലും കുറഞ്ഞ തുകയാണ് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫണ്ട്	ലഭ്യമായ ആകെ തുക	ചെലവ്	ശതമാനം	ചെലവഴിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുക	കുറവ്
മെയിന്റനൻസ്(റോഡ്)	159117767	68572013	43.09	95470660	26898647
മെയിന്റനൻസ് (ഭനാൺ റോഡ്)	47792046	22804723	47.71	28675228	5870505
				ആകെ	3,27,69,152

സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിലും കുറഞ്ഞ ചെലവ് മൂലം 2013-14 വർഷത്തിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് 327.69 ലക്ഷം രൂപ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിനത്തിൽ കുറവു വരുന്നതാണ്. ലഭ്യമായ ഫണ്ട് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2) ഖാദി നൂൽനൂൽപ്പു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയ

തിലെ ക്രമക്കേടുകൾ:

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 49/2012

അടങ്കൽ :14,50,000

ചെലവു തുക :14,50,000/രൂപ (ബിൽ നം.പി 7/940/2012/29.03.2012)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായം,
കോഴിക്കോട്.

മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള 19 നൂൽനൂൽപ്പു കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 14,50,000/ രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. (തീരുമാനം നം.9/12(12)/തീയതി:13.02.2012) അതുപ്രകാരം ഗ്രാമരാജ്യ നിർമ്മാണ സംഘത്തിൽ നിന്നും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയതിന് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് താഴെ കൊടുത്ത പ്രകാരം 14,50,000/ രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി	സാധനങ്ങളുടെ വിശദവിവരം	ചെലവഴിച്ച തുക
193/12.03.2012	40 ചർക്ക ടേബിൾ, സ്റ്റൂൾ @ 3750/ രൂപ	150000
197/15.03.2012	50 ചർക്ക ടേബിൾ, സ്റ്റൂൾ	187500
199/21.03.2012	222 ചർക്ക ടേബിൾ, സ്റ്റൂൾ	832500
199/21.03.2012	സ്പിൻഡിൽ ബോബിൻ വൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ 4 എണ്ണം @ 40000/ രൂപ	160000
199/21.03.2012	റാട്ട് 16 എണ്ണം @ 7000/ രൂപ	112000
199/21.03.2012	കടത്തുകുലി	8000
	ആകെ	14,50,000

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായ കത്തിൽ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള "ഗ്രാമരാജ്യ നിർമ്മാണ സംഘ്", ഡിണ്ടിഗൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്, തമിഴ്നാട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 13.02.2012 ലെ 9/12(12) നമ്പർ ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണുണ്ടായത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) ജി.ഒ(എം.എസ്)183/07/തസ്വഭവ/തീ: 24.07.07 പ്രകാരം സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ അനുസരിച്ച് ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായബോർഡിനു കീഴിലുള്ള യൂണി

റ്റുകൾക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുമ്പോൾ സബ്സിഡി തുക പ്രൊജക്ട് ചെലവിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തിൽ അധികമാകാൻ പാടില്ല. (ഖണ്ഡിക 3--VI(IV) എന്നാൽ മാർഗ്ഗ രേഖയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി 14,50,000/ രൂപ വികസന ഫണ്ട് വകയിരുത്തി പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കുകയും സബ്സിഡി പൂർണ്ണമായി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ആകെ ചെലവഴിച്ച 14,50,000/ രൂപയുടെ 1/3 ഭാഗമായ 4,83,333/ രൂപ മാത്രമേ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ധനസഹായമായി അനുവദിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അധികം നൽകിയ 9,66,667/ രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തുക ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2)തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും കൈമാറികിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടി സാധനങ്ങൾ സമാഹരിക്കുമ്പോൾ ജി.ഒ(പി)259/2010/തസ്വഭവ/8.11.10 നമ്പർ ഉത്തരവു പ്രകാരമുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. 1,00,000/ രൂപയിൽ കൂടുതൽ മതിപ്പു വിലയുള്ള വാങ്ങലുകൾ വ്യാപകമായ പ്രചാരമുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിലും മലയാളം ദിനപത്രത്തിലും പരസ്യം ചെയ്ത് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഖാദി കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനം എന്നതുമാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി "ഗ്രാമരാജ്യ നിർമ്മാണ സംഘ്" എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 14,50,000/ രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. മേൽ ഉത്തരവു പ്രകാരം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അംഗീകരിച്ച കോർപ്പറേഷനുകൾ, ഏജൻസികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അംഗീകരിച്ച നിരക്കിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാമെങ്കിലും മതിപ്പുവില 5,00,000/ രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ലെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

3)നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു വാങ്ങൽ ടീം രൂപീകരിക്കേണ്ടതും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ വാങ്ങൽ കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശത്തിലും വാങ്ങൽ ടീം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു വാങ്ങൽ ടീം രൂപീകരിച്ച് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം നേരിൽ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തിയതു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.

4)വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവിധ നൂൽനൂൽപ്പു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിതരണം നടത്തിയതു സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വാക്വാട്, ഉള്ളൂരി, കോട്ടൂർ, കോളിക്കടവ്, ഉണ്ണികുളം എന്നീ നൂൽനൂൽപ്പു കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 90 ചർക്ക ടേബിളുകളും 89 സ്റ്റൂളുകളും കൈപ്പറ്റിയതായി രശ്മിതി കാണുന്നു. ബാക്കി

11,04,500/ രൂപ വിലവരുന്ന 222 ചർക്ക മേശകൾ, 223 ചർക്ക സ്റ്റൂളുകൾ, 4 സ്പിൻഡിൽ മെഷീനുകൾ, 16 റാട്ടുകൾ എന്നിവ വിതരണം നടത്തിയതു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

5) ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 08.02.2013 ൽ അറപ്പീടിക, വാകയാട്, ഉള്ളേരി തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വാങ്ങി നൽകിയ ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതായി കാണുന്നില്ല. വാകയാട്, ഉള്ളേരി എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നൽകിയ 12 വീതം ചർക്ക സ്റ്റൂളുകളും ചർക്ക മേശകളും അറപ്പീടിക കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയ 10 വീതം ചർക്കസ്റ്റൂളുകളും മേശകളും സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.

6) ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 197/153.012 പ്രകാരം 50 ചർക്ക സ്റ്റൂളുകളിൽ 49 എണ്ണം മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ഇൻവോയ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറവു വന്ന ഒരേണ്ണം പിന്നീട് ലഭ്യമാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി മുഖേന (നം.48/26.02.2013) വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് 08.07.13 ന് ഡി-280/2011 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ മറുപടിയിൽ, വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിച്ച 9,66,667/ രൂപ കഴിച്ച് ബാക്കി 4,83,333/ രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-3) റോഡ് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് ഫർണിച്ചർ

വാങ്ങിയത് - സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധം:

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി

പ്രൊജക്ട് : സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ
(പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 337/12)

അടങ്കൽ : 804358 (വികസന ഫണ്ട്)

1236142 (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്)

4328321 (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-നോൺ റോഡ്)

ആകെ 63,68,821

= = = = =

ചെലവ് : 804358 ബിൽ നം.22/30.03.12

1236142 ബിൽ നം.24/30.03.12

1584654 ബിൽ നം.23/30.03.12

2743667 ബിൽ നം.15/21.03.12

ആകെ

63,68,821

= = = =

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള 42 ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ഗവ.വുഡ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ബെഞ്ച്, ഡസ്ക്, മേശ, കസേര, കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങി സ്കൂളുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

- 1) ജി.ഒ.എം.എസ്)330/04 തസ്തിക തീ: 09.12.04 ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 4-5 പ്രകാരം പൊതുമാതൃക വകുപ്പ് ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ, മറ്റ് ജില്ലാ റോഡുകൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി തരം തരിച്ചിട്ടുള്ള റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് മാത്രമേ ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകൾ റോഡ് സംരക്ഷണ ഇനത്തിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുക വിനിയോഗിക്കാവൂ. ഖണ്ഡിക 4-8 പ്രകാരം സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വക മാറ്റുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിന് റോഡ് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 12,36,142/ രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി തുക ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ 22.02.2013 ലെ 40/11-12 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. റോഡ് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചത് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 12,36,142/ രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.
- 2) ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ ഇരിങ്ങല്ലൂർ ഹൈസ്കൂളിന് നൽകിയ 73 ഡസ്ക്, 80 ബെഞ്ച് എന്നിവയിൽ 36 ഡസ്ക്, 40 ബെഞ്ച് എന്നിവ മാത്രമേ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നു കണ്ടു. ബാക്കിയുള്ള 37 ഡസ്ക്, 40 ബെഞ്ച് എന്നിവ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4) പ്ലാസ്റ്റിക് റിസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 6.22 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു. യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചില്ല - ചെലവു തുക പാഴാകുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : എസ് 0045/11

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : അസിസ്റ്റന്റ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ

(ശുചിത്വ മിഷൻ)

ചെലവ് : 622763(നിർമ്മാണ പുരസ്കാര തുക) 2011-12

: 287587 (") 2012-13

ആകെ 9,10,350/

ചെക്ക് നമ്പർ : 143171/29.02.12 , 193779/27.03.13

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റും റിസോഴ്സ് റീകവറി സെന്ററും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ശ്രീഫേസ് കണക്ഷനോടുകൂടിയ 70 ച.മീറ്ററിനും 100 ച.മീറ്ററിനും ഇടയിൽ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു കെട്ടിടവും അതോടുചേർന്ന് ഇതേ വിസ്തൃതിയുള്ള ഷെഡും നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം. ഇതുപ്രകാരം പെരുവയൽ പഞ്ചായത്തിനേയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിൽ, റാം ബയോളജിക്കൽസ്, കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടെണ്ടറാണ് അംഗീകരിച്ചത് (875000+നികുതികൾ). പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1)യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് റാം ബയോളജിക്കൽ കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥാപനവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുടമ്പടി (എഗ്രിമെന്റ് തീയതി: 25.08.11) പ്രകാരം യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ച് ട്രയൽ റൺ നടത്തിയാൽ 90% തുക സ്ഥാപനത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പായി പെരുവയൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ യൂണിറ്റിന് എതിരായി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു സ്ഥാപനം നൽകിയ അപേക്ഷയും ബില്ലും പരിഗണിച്ച്, 02.12.12 ന് സ്ഥാപനവുമായി സപ്ലൈമെന്റി എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും 622763/ രൂപ (ഡിഡി നം.59548/1.3.12) സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. 2012-13 വർഷം എസ്.ഒ.366/13 നമ്പർ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 287587/ രൂപ കൂടി (ചെക്ക് നമ്പർ 193779/27.03.13) സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ച് ട്രയൽ റൺ പോലും നടത്താതെ യന്ത്രം വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന് 100% തുകയും നൽകി.



പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾപോലും പൂർത്തിയാക്കാതെ തന്നെ യന്ത്രം വാങ്ങിയ നടപടിക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് 14.02.13 ന് നൽകിയ 37-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി

ക്ക് മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വകയിരുത്തിയ മുഴുവൻ തുകയും ചെലവഴിച്ചുവെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ യന്ത്രം സ്ഥാപിക്കാനുദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് ആയത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്ത് ചെലവ് തുക പാഴാവുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2011-12 വർഷം ചെലവഴിച്ച 6,22,763/ രൂപ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

3-5) ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തുക ചെലവഴിച്ചില്ല - വിനിയോഗിക്കാത്ത തുക ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി- 6,16,82,522/രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിവിധ പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്ത തുകയുടെ വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കിയതിനുശേഷമാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസ്തുത തുക ചെലവു കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 2011-12 വർഷത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന ഫണ്ട് മൊത്തം ചെലവായി കാണിച്ച 24,27,52,567/- രൂപ യിൽ 6,16,82,522/- രൂപ ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിവിധ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ മുഖേന കൈമാറ്റം ചെയ്തതാണ്. ഈ തുക 2011-12 വർഷത്തിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പായി അവശേഷിക്കുന്നു. (വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധം IV കാണുക) യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത ഈ തുക ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് തൻവർഷത്തെ ചെലവായി അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല.

ഇപ്രകാരം കൈമാറ്റം ചെയ്ത തുകകൾ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോജക്ടുകൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാത്തതിനാൽ 6,16,82,522/രൂപ തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാത്ത തുക തിരികെ ഈടാക്കി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-6) എസ്.എസ്.എ, കെ.എസ്.ഇ.ബി എന്നീ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറിയ തുക- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല- 1,53,56,160/രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന ഫണ്ട് ചെലവായി കാണിച്ച 24,27,52,567/- രൂപയിൽ 1,53,56,160/ രൂപ എസ്.എസ്.എ, കെ.എസ്.ഇ.ബി എന്നീ ഏജൻസികൾക്ക് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖേന കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം കൈമാറ്റം ചെയ്ത തുകയിൽ വിനിയോഗിച്ചതിന്റേയോ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റേയോ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ എസ്.എസ്.എ, കെ.എസ്.ഇ.ബി എന്നീ ഏജൻസികൾക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കൈമാറിയ 1,53,56,160/ രൂപ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തപക്ഷം തുക തിരികെ ഈടാക്കി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്. ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

I) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ

പ്രോജക്ട്	ബിൽ നമ്പർ/തുക	കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനം	തുക	റിമാർക്സ്
93/12 എസ്.എസ്.എ വിഹിതംനൽകൽ	4/18.02.12 1,53,05,600	എസ്.എസ്.എ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ	1,53,05,600	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല.

II) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കൃഷി

പ്രോജക്ട്	ബിൽ നമ്പർ/ തുക	കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനം	തുക	റിമാർക്സ്
16/12 പേരാമ്പ്ര സീഡ് ഫാം പമ്പ് ഹൗസ് സിദ്ധേക്ക് വൈ	ഡി.ഡി.നം.510249/ 24.12.11 50,560/	കെ.എസ്.ഇ.ബി	50,560/	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല.

ദൃശ്യ ലഭ്യമാക്കൽ				
		ആകെ	1,53,56,160	

3-7)കൂത്താളി ഫാം ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിന്റെ പഴയ കെട്ടിടം റിപ്പയർ

പ്രവൃത്തി - നവീകരിച്ച സീലിംഗ് പൊളിഞ്ഞു വീണതുമൂലം

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനു നഷ്ടം

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ: 26/2012

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ : ഇ.ഇ/എൽ.എസ്.ജി.ഡി/94/2010-11/27.10.10

നിർവ്വഹണം : എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി

എം.ബുക്ക് നമ്പർ : 145/10-11

ചെലവു തുക : 953409/രൂപ (ചെക്ക് നം.ജെ.കെ.055364/30.03.2012)

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു കീഴിലുള്ള കൂത്താളി കൃഷി ഫാം ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിന്റെ 25 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നതിന് മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 10 ലക്ഷം രൂപ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും വകയിരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം മേൽക്കൂര ഫ്ലോർ എന്നിവ നവീകരിക്കുക, പി.വി.സി ഷീറ്റുകൊണ്ട് സീലിംഗ് സ്ഥാപിക്കുക, ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പഴയ വാതിലുകൾ ജനലുകൾ മാറ്റി വെയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. 27.10.10 ൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് ഊരാളുകൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും 3/2012 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ഫൈനൽബിൽ പ്രകാരം 9,53,409/ രൂപ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽബിൽ അളവു പുസ്തകം



എന്നിവ പ്രകാരം 12-ാം ഇനമായി കെട്ടിടത്തിലെ 5 മുറി കളിലായി 207.11 ച.മീ. അളവിൽ പി.വി.സി ട്യൂബുലർ ഷീറ്റുകൊണ്ട് സീലിംഗ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് 1,93,338/ രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 07.02.2013 ന് സ്ഥല

പരിശോധന നടത്തി യപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിലെ 4 മുറികളിലേ യും സീലിംഗ് ചെയ്ത പി.വി. സി ഷീറ്റുകൾ മുഴുവനായും പൊളിഞ്ഞു വീണ് തറയിൽ ചിതറിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു.

2010-11 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 12.04.12 ന് ഓഡിറ്റു വിഭാഗം നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ കൂത്താളി ഫാം സൂപ്രണ്ടി നെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുകയും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയുമുണ്ടായി.

3/2012 ൽ ഫൈനൽബിൽ പ്രകാരം തുക അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച സീലിംഗ് 4/2012 ൽ തന്നെ തകർന്നു വീണ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് കരാറുകാരൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച എഞ്ചിനീയറുടെ ചുമതലയാണ്. സീലിംഗ് തകർന്നു വീണ സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെലവഴിച്ച 193338/ രൂപ പാഴ്ചെലവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.50/2011-12/27.02.2013) നൽകിയിരു ന്നുവെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചെലവ് തുക 1,93,338 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണമേന്മ കാര്യത്തിൽ സീലിംഗ് തകർന്നു വീണിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ സീലിംഗ് പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ചെലവു തുക ഉത്തരവാദിയായ എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും.

3-8)സ്കൂളുകളിൽ നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീനും ഇൻസിനറേറ്ററും

സ്ഥാപിക്കൽ - പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല. 16,92,894/ രൂപ

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 64/12

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ: ജില്ലാ വനിതാക്ഷേമ ഓഫീസർ

ബിൽ നമ്പർ : 1/29.03.12

തുക : 16,92,894/(വികസന ഫണ്ട്)

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 42 സ്കൂൾ വി.എച്ച്.എസ്.സി , ഹയർ സെക്കന്ററി ഹൈസ്കൂളുകളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ സൗകര്യർത്ഥം നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീ നും ഇൻസിനേറ്ററും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് പ്രോജക്ട്. ആയത് പ്രകാരം

16,92,894/ രൂപയ്ക്ക് 42 മെഷീനുകളും ഇൻസിനറേറ്ററും റെയ്ഡ്കോയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 08.02.13 നും 11.02.13 നും ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി നടുവണ്ണൂർ, കോക്കല്ലൂർ, ഫറോക്ക്, പാലാഴി എന്നീ സ്കൂളുകളിൽ നേരിട്ട് പരിശോധന നടത്തിയതിൽ കോക്കല്ലൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ മാത്രമാണ് മെഷീനും ഇൻസിനറേറ്ററും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടത്. ഫറോക്ക് ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ഇൻസിനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. നടുവണ്ണൂർ ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലും പാലാഴി ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലും മെഷീനും ഇൻസിനറേറ്ററും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീനും ഇൻസിനറേറ്ററും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള പരിചയക്കുറവാണ് യന്ത്രങ്ങൾ തകരാറിലാവാനു കാരണം എന്നാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. മെഷീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചതല്ലാതെ പിന്നീട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയും റെയ്ഡ്കോയുമായുള്ള കരാർ (ഉടമ്പടി നമ്പർ 1/1.3.12) പ്രകാരം മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചതുമാത്രം ഒരു വർഷത്തേക്ക് വാറന്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയും സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരുമായുണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ മെഷീന്റെ തുടർ സംരക്ഷണം സ്കൂളിന്റെ ചുമതലയായിരിക്കുമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വാറന്റി പിരീഡിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തേക്ക് സ്ഥാപനവുമായ എ.എം. സി.യിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല.

16.92 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം സ്കൂളുകളിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ശരിയായ പരിശീലനം നൽകാത്തതിനാലും തുടർ സംരക്ഷണമില്ലാത്തതിനാലും പ്രൊജക്ടിന് വിനിയോഗിച്ച തുക പാഴായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത മെഷീനുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി തുക പാഴാവുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ചെലവു തുക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ബാധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ഇൻസിനറേറ്ററും നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീനും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 16,92,894 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വിഷയം മേൽ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

3-9)നിർമ്മാണ പദ്ധതി -സ്കൂളുകളിൽ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം-

പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല:

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : എസ് 0045/11

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: അസിസ്റ്റന്റ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ(ശുചിത്വ മിഷൻ)

ചെലവു തുക : 24,50,000

ചെക്ക് നമ്പർ/തീയതി : 143178/30.03.12

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 70 സ്കൂളുകളിൽ ഗേൾഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് പ്രൊജക്ട്. യൂണിറ്റ് ചെലവായ 55,000/ രൂപയിൽ 35,000/ രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരസ്കാര തുകയും 20,000/ രൂപ കേന്ദ്ര വിഹിത വുമാണ്. താഴെ പറയും പ്രകാരം 24,50,000/ രൂപ വിവിധ ബ്ലോക്കുകളിലെ ബി.ഡി.ഒ മാർക്ക് അതാത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്കൂളുകൾക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	തുക	സ്കൂളുകൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം
1	ബാലുശ്ശേരി	1,40,000	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നടുവണ്ണൂർ 35,000 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, കോക്കല്ലൂർ 70,000 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്, ബാലുശ്ശേരി 35,000
2	ചേളന്നൂർ	2,45,000	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, കൊളത്തൂർ 70,000 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്,നരിക്കുനി 1,75,000
3	കൊടുവള്ളി	6,65,000	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, പുതുപ്പാടി 1,75,000 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, കൊടുവള്ളി 1,75,000 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, താമരശ്ശേരി 3,15,000
4	കുന്ദമംഗലം	2,10,000	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, പെരുമണ്ണ 1,75,000 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, പയിമ്പ്ര 35,000
5	കുന്നമൂട്	1,40,000	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, വെള്ളിയോട് 1,40,000
6	മേലടി	1,75,000	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്,മേഴയൂർ 1,75,000
7	പന്തലായനി	1,75,000	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്,അത്തോളി 1,75,000
8	പേരാമ്പ്ര	3,50,000	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, കായണ്ണ 1,75,000 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്,ആവള 1,75,000 കുട്ടോത്ത്
9	തോടന്നൂർ	1,05,000	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്,മണിയൂർ 1,05,000
10	തൃണേരി	1,75,000	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്,വളയം 1,75,000
11	വടകര	70,000	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്,ഓർക്കാട്ടേരി 70,000
	ആകെ	24,50,000	

തുക ചെലവഴിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് തുക നൽകുന്നതിനു മുമ്പായി, ബി.ഡി.ഒ മാർ സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കേണ്ടതും എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ 24,50,000/ രൂപ വിവിധ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയെങ്കിലും നാളിതുവരെ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുകയോ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

2) ചെലവഴിച്ച തുക സ്കൂളുകളിൽ ട്രോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3) പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി 03.07.12 ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർക്കയച്ച കത്തിൽ (നം.സി-1202/12) പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന ആവളക്കുട്ടോത്ത് ഗവ.ഹൈസ്കൂളിന് 5 യൂണിറ്റ് ട്രോയ്ലറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലഭിച്ച 1,75,000 രൂപയിൽ 35,000 രൂപ സ്കൂളിന് അഡ്വാൻസ് നൽകിയതായും എന്നാൽ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ 35,000/ രൂപ തിരിച്ചടക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് അറിയിച്ചതായി പറയുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരെ തുക തിരിച്ചടച്ചില്ല.

അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവു തുക 24,50,000/ രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-10) പേരാമ്പ്ര വിത്തുൽപ്പാദന കേന്ദ്രം - നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു

ഓഫീസ് കം സീഡ്സ്റ്റോർ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചില്ല.

2011-12 വർഷത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച പേരാമ്പ്ര വിത്തുൽപ്പാദന കേന്ദ്രത്തിലെ ഓഫീസ് കം സീഡ്സ്റ്റോർ 2/2013 വരെ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലെ ഓഫീസ് സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിത്തുകൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനുമാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. 23,44,654/ രൂപ വികസന ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഇരുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ വിത്തുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റോർ റൂമും മുകളിലെ നിലയിൽ ഓഫീസുമാണ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ടും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കി കെട്ടിടം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല. കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വന്നതായി കാണുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ഓഡിറ്റ്

എൻക്വയറി നം. 46/22.02.2013 മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കി കെട്ടിടം ഉടനടി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ചെലവ് തുക പാഴാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

3-11)കൂത്താളി ഫാം സൂപ്രണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സ് - അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ക്വാർട്ടേഴ്സ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല - ചെലവഴിച്ച തുക പാഴാകുന്നു.

ഫയൽ നമ്പർ : ഡി/575/2010/(1)

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 028/2012

ചെലവു തുക : 218033/രൂപ (ബിൽ നം.ഡി.പി.സി.ബി/32/2011-12 തീ: 29.03.2012)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കൃഷി

എം.ബുക്ക് നമ്പർ : 211/2011-12

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനു കീഴിലുള്ള കൂത്താളി കൃഷിഫാമിലെ സൂപ്രണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയ്ക്കായി 2011-12 വർഷത്തിൽ മെയിനറൻസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 2,18,033/ രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര മാറ്റി മേയൽ, സിരാമിക് ടൈൽസ് കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് പ്രവൃത്തി, കേടുവന്ന വാതിലുകളും ജനലുകളും മാറ്റി വെയ്ക്കൽ, പെയിന്റിംഗ്, ബാത്ത്റൂം നവീകരണം, തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 07.02.2013 ന് കൂത്താളി ഫാമിൽ നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശ്താമസമില്ലാതെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. തുടർ പരിശോധനയിൽ, അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുശേഷം നാളിതുവരെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ആശ്താമസം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ക്വാർട്ടേഴ്സ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു വർഷത്തോളമായി ആശ്താമസമില്ലാതെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ കെട്ടിടത്തിനുശ്വസം പൊടിപിടിച്ച് വൃത്തികേടായി കാണപ്പെട്ടു.

മെയിനറൻസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ സൂപ്രണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതിനായി വിനിയോഗിച്ച മെയിനറൻസ് ഫണ്ട് പാഴ്ചെലവായി മാറുകയാണ്. 2,18,033/രൂപ ചെലവഴിച്ച് റിപ്പയർ നടത്തിയ കെട്ടിടം പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ചെലവഴിച്ച

തുകയുടെ ദുരുപയോഗമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.63/2011-12/15.03.2013 ന് കൂത്താളി ഫാം സൂപ്രണ്ട് നൽകിയ മറുപടിയിൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉടനടി താമസത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-12) റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - ടാറിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി:

15,385/ രൂപയുടെ നഷ്ടം:

പ്രൊജക്ട്	: 372/12
പ്രവൃത്തി	: ചേളന്നൂർ 8/2 പട്ടർപാലം-അണ്ടിക്കോട് റോഡ് പരിഷ്കരണം
അടങ്കൽ	: 10,39,149/ രൂപ (റോഡ് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്)
നിർവ്വഹണം	: എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
കരാറുകാരൻ	: ഹാഷിം എം.കെ
ചെലവ്	: 9,87,187/ രൂപ (ബിൽ നം.185/31.03.2012)
എം.ബുക്ക്	: 142/11-12, പേജ് 12,13

ചേളന്നൂർ 8/2 പട്ടർപാലം -അണ്ടിക്കോട് റോഡ് പരിഷ്കരണ പ്രവൃത്തിയുടെ 8-ാമത് ഇനം, നിലവിലുള്ള താരിട്ട റോഡിന് മേൽ 20 എം.എം കനത്തിൽ പ്രീമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കലാണ്. 2331 ച.മീ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് 10 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 1681/ രൂപ നിരക്കിൽ 3,91,841/ രൂപ അനുവദിച്ചു. (എം.ബുക്ക് പേജ് 142/11-12 പേജ് 12,13). 2011 ലെ ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കിൽ 20എം.എം പ്രീമിക്സ്ഡ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കലിനു അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക് 10എം² ന് 1615/ രൂപ നിരക്കിൽ 3,76,456/ രൂപയാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റിനോടൊപ്പമുള്ള ഡാറ്റ പ്രകാരം നിരക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം 10 ച.മീറ്ററിന് 1,615/ രൂപയാണ്.

0.12 ദിവസത്തെ ബോയ്ലർ വാടക	രൂ. 115/1 ദിവസത്തേക്ക്	= 13.80
0.12 ദിവസത്തെ റോളർ വാടക	രൂ. 2392 /1 ദിവസത്തേക്ക്	= 287.04
0.12 ദിവസത്തെ ഹോട്ട് മിക്സിംഗ് വാടക	രൂ. 1725 /1 ദിവസത്തേക്ക്	= 207.00
2.20 ലിറ്റർ ഡീസൽ ചാർജ്ജ്	രൂ. 41.40 /ലിറ്റർ	= 91.08
0.36 ദിവസത്തെ വീൽബറോ വാടക	രൂ. 2.00 /ദിവസത്തേക്ക്	= 0.72
4 ലിറ്റർ ഡീസൽ	രൂ. 41.40 /ലിറ്റർ	= 165.60
10.80 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ	രൂ. 29.90 /ലിറ്റർ	= 322.92
11.60 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ	രൂ. 29.90 /ലിറ്റർ	= 346.84
എൽ.എസ്.സൺഡ്രീസ്	5 X 5	= 25.00
7.50 സ്പെഷ്യൽ മസ്ദൂർ	293.25/ രൂപ വീതം	= 2199.38
3.00 സ്ക്രീ	രൂ.276/സ്ക്രീ	828.00

266 കി.ഗ്രാം താർ കടത്ത് കുലി	രൂ.269.1/ടൺ	71.58
ആകെ		4558.96
കരാറുകാരന്റെ ലാഭം 10% സി.പി+5% ഓവർഹെഡ്സ് ചാർജ്ജ്		603.81
266.കി.ഗ്രാം താർ വില	രൂ.41316.05/ടൺ	10990.07
100 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന്		16152.84
രൂ.1615/10ചതുരശ്ര മീറ്റർ		

10.ച.മീറ്ററിന് 1615/ രൂപ നിരക്ക് അനുവദിക്കേണ്ടതിനു പകരം 1,681/ രൂപ നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം.28/12 തീയതി: 30.01.13) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ടാറിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഉത്തരവാദിയായതിനാൽ അധികം നൽകിയ 15,385/ രൂപ (391841-376456) ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-13) വെള്ളികുളങ്ങര - ഒഞ്ചിയം , കണ്ണൂർ- മാടാക്കര റോഡ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ - ചെലവു തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 210/2012

കരാറുകാരൻ : പി.ആനന്ദൻ

എം.ബുക്ക് നമ്പർ : 171/10-11

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി

ഫൈനൽ ബിൽ തുക : 2825000/ രൂപ (ബിൽ നം.148/21.03.2012)

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ : ഇ.ഇ/എൽ.എസ്.ജി.ഡി/71/10-11/14.09.10

2010-11 വർഷത്തിൽ ആരംഭിച്ച മേൽ പ്രവൃത്തി ഓഡിറ്റു വർഷം സ്പിൽ ഓവറായി നടപ്പിലാക്കുകയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ഫൈനൽബിൽ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ക്വട്ടേഷൻ മുഖേനയാണ് കരാറുകാരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ, 27.07.10 ന് ടെണ്ടർ നടന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടെണ്ടർ രജിസ്റ്ററിൽ ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും തന്നെയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടെണ്ടർ നടത്താതെ ക്വട്ടേഷൻ മുഖേന കരാർ ക്ഷണിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു.

2) മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ജാമ്യ നിക്ഷേപമായി 1,00,000/ രൂപ ഡപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതായി സെക്യൂരിറ്റി, ഡപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പൊതുമരാമത്ത് ചട്ടപ്രകാരം കരാർ തുകയുടെ 5% തുക സെക്യൂരിറ്റി ഡപ്പോസിറ്റായി ഈടാക്കേ

ണ്ടതാണ്. അതുപ്രകാരം കരാർ തുകയായ 28,06,673/ രൂപയ്ക്ക് 1,40,334/ രൂപ ജാമ്യ നിക്ഷേപമായി ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ജാമ്യ നിക്ഷേപം ഈടാക്കാതെ കരാർ വെയ്ക്കാൻ ഇടയായതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് 15/2011-12/ തീ: 26.11.2012 നമ്പറായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചെലവു തുക 28,25,000/ രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-14)പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം: നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:

2011-12 വർഷത്തിൽ ഫൈനൽ ബിൽ അനുവദിച്ച താഴെ പറയുന്ന മരാമത്തു പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ജി.ഒ(പി)84/97/പി.ഡബ്ല്യൂഒടി തീയതി: 19.08.97 പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)കുത്താളി കൃഷി ഫാമിൽ വാച്ച്മാൻ ഷെഡ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ്, മെയിൻഗേറ്റ്, ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണം

കരാറുകാരൻ	: അഷറഫ്.കെ.കെ.
അടങ്കൽ	:6,08,000/ രൂപ
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	: 5/10-11/02.02.2011
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	01.05.2011
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	:30.03.2012
കാലതാമസം	:11 മാസം
പിഴ ആദ്യത്തെ 3 മാസം	: 6,08,000 X1% = 6080
(5/2011 മുതൽ 7/2011 വരെ)	
8/2011 മുതൽ 10/2011 വരെ	: 608000 X 2% = 12160
11/2011 മുതൽ 1/2012 വരെ	: 608000 X 2% = 12160
02/2012 മുതൽ 3/2012 വരെ	: 608000 X 2% X 2/3= 8107
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ	:38,507/രൂപ
പിഴ ഈടാക്കിയത്	: 14275/രൂപ
കുറവ്	: 24232/രൂപ

2)തെങ്ങിൻതൈ നട്ട്സറി, തിങ്കോടിയിലെ ബിൽഡിംഗ് റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികൾ

കരാറുകാരൻ	: തറമ്മൽ ശശി
കരാർ തുക	:3,23,500
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	:8/09-10/29.01.10

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	:28.04.10
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	:14.09.2011
കാലതാമസം	:1 വർഷം 4 മാസം
ആദ്യത്തെ മൂന്നു മാസം പിഴ	:323500X 1% = 3235
(5/10 മുതൽ 7/10 വരെ)	
8/10 മുതൽ 10/10 വരെ	: 323500X 2% = 6470
11/10 മുതൽ 01/11 വരെ	: 323500X 2% = 6470
02/11 മുതൽ 04/11 വരെ	: 323500X 2% = 6470
05/11 മുതൽ 07/11 വരെ	: 323500X 2% = 6470
08/11	: 323500X 2% X 1/3=2157
ആകെ	31272
	= = =
ഇപ്പോഴേക്കുണ്ട ആകെ പിഴ	:31272/രൂപ
ഇപ്പോഴാക്കിയത്	:2650/രൂപ
കുറവ്	:28622/രൂപ

നിയമാനുസൃത പിഴ ഇപ്പോഴാക്കിയതിൽ കുറവു വന്നതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.47/26.02.2013). കുറവു വന്ന തുക 52854/ രൂപ (24232+28622) ഉത്തരവാദിയായ എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴേക്കുണ്ടതാണ്.

3-15) മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം - ടെണ്ടർ നടപടിക്രമത്തിൽ

അപാകത:

1997 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം മരാമത്ത് പണികൾക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചശേഷം ലഭിച്ച ടെണ്ടർ സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യണം. റീ ടെണ്ടറിലും കരാറുകാരനും മുന്നോട്ടു വരാതിരിക്കുക, മതിയായ ടെണ്ടർ ലഭിക്കാതിരിക്കുക, കൂടിയ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി കരാറുകാരെ ഏല്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരനുമായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ നെഗോഷിയേറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം നെഗോഷിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലോ അതിലും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലോ മാത്രം പ്രവർത്തി ഏല്പിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷം താഴെ പറയുന്ന

മരാമത്ത് പണികൾ ക്വട്ടേഷൻ മുഖാന്തിരം എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലും കൂടിയ നിരക്കിൽ കരാറുകാരെ ഏല്പിച്ചതായി കണ്ടു.

	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുകാരൻ	നിരക്ക്
1	പയ്യോളി എച്ച്.എസ്.എസിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ശ്രീ.സി.ബാലൻ	15% അധികം
2	പെരുമണ്ണ എച്ച്.എസ്.എസ് ന് കെട്ടിടം പണിയൽ	ശ്രീ.സി.ബാലൻ	15% അധികം
3	ചെറുവണ്ണൂർ-നല്ലൂർ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിന് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	ശ്രീ.എൻ.സഫ്നാസ്	15% അധികം
4	വെള്ളിയോട് ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിന് അറ്റകുറ്റപ്പണി	ശ്രീ.സി.ബാലൻ	15% അധികം
5	ഒറോക്കുന്ന് ഹരിജൻ കോളനി പരിഷ്കരണം	ശ്രീ.സി.പൊന്നപ്പൻ	15% അധികം

ടെണ്ടറിലോ റീടെണ്ടറിലോ കരാർ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തികൾ നെഗോ സിയേഷൻ നടത്തി കരാറുകാരെ ഏല്പിക്കാവുന്നതാണ്. നെഗോഷിയേഷൻ നടന്നാൽ അനുവദിക്കാവുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കോ അതിൽ കുറവോ ആണ്. (ജി.ഒ(പി)322/03 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി: 03.11.2003 ലെ ഖണ്ഡിക 4-1 കാണുക). ചട്ടവിരുദ്ധമായി മേൽ പ്രവൃത്തികൾ ക്വട്ടേഷൻ മുഖേനയും സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായും എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലും അധികരിച്ച നിരക്കിൽ കരാറുകാരെ ഏല്പിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-16)മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം

എ) മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2011-12 ൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി 9,94,255/ രൂപകൺവീനർമാർക്ക് മുൻകൂർ/പാർട്ട് ബിൽ ആയി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി.

എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ(31.03.13) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്/ പ്രോജക്ട് നമ്പർ	കൺവീനർ	കൈപ്പറ്റിയ മുൻകൂർ/പാർട്ട്ബിൽ
1	സ്കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭോയ്ലറ്റും, വിശ്രമകേന്ദ്രവും നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് 65/12	പ്രിൻസിപ്പൽ ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, വെള്ളിയോട്.	1,00,000 (ബിൽനം.143/21.03.12) (മുൻകൂർ)
2	സ്കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭോയ്ലറ്റും, വിശ്രമകേന്ദ്രവും നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് 65/12	പ്രിൻസിപ്പൽ, അത്തോളി ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്	1,00,000 (ബിൽ നം.144/ 21.03.12)(മുൻകൂർ)

3	-ടി-	പ്രിൻസിപ്പൽ, ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, മാവൂർ	1,00,000 (ബിൽ നം. 238/ 31.03.12)(മുൻകൂർ)
4	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ മുറിനിർമ്മാണം പ്രോജക്ട്: 110/12	എച്ച്.എം കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്	1,17,255/ (ബിൽ നമ്പർ ലഭ്യ മല്ല/2906.2011) (മുൻകൂർ)
5	എസ്.എസ്.എ അധിക ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം പ്രോ: 18/12	പ്രിൻസിപ്പൽ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മണിയൂർ	5,77,000/ ബിൽ നമ്പർ/തീയതി ലഭ്യമല്ല (പാർട്ട്ബിൽ)
		ആകെ	9,94,255/

മുൻകൂർ/പാർട്ട്ബിൽ നൽകിയ ഭേദിപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ബി) കരാർ പ്രവൃത്തികൾ യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല.

2010-2011 ൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതും നിശ്ചിത കാലാവധിക്കും പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമായ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

	പ്രോജക്ട് നമ്പർ/ നിർവ്വഹണം/കരാറുകാരൻ	പേര്/ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	എഗ്രിമെ ന്റ് തീയ തി	പൂർത്തീക രിക്കേണ്ട തീയതി	ചെലവ്
1	141/12 മുതിർന്നപൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി യുജ്ജകെട്ടിനിർമ്മാണം ചെങ്ങോട്ടുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരാറുകാരൻ ശ്രീ.സി.ബാലൻ നിർവ്വഹണം:എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	56,40,000 വികസന ഫണ്ട്	07.02.2011	07.02.2012	2410284
2	100/12 കോക്കല്ലൂർ എച്ച്. എസ്. എസിന് 6 ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം - ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - കരാറുകാരൻ: കണ്ടബാലത്തെരു ലേബർകോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി നിർവ്വഹണം:എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	47,57,500/ (വികസന ഫണ്ട്)	30.12.2009	09.12.2011	35,10,404
3	പ്രോജക്ട് : 37/12 ഹാച്ചറി നിർമ്മാണം ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരാറുകാരൻ: ശ്രീ.ജെ.ജെ.ജോണി നിർവ്വഹണം:എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	45,00,000	13.12.11	19.06.2012	7,30,839

മേൽ പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-17) തിങ്കോടി തെങ്ങിൻതൈ നട്ടുസരിയിലെ വിവിധ മെയിൻനൻസ്
(പ്രവൃത്തികൾ: നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതമൂലം ചെലവു തുക
പാഴാകുന്നു.

ഫയൽ നമ്പർ : ഡി 748/011 പ്രൊജക്ട് നമ്പർ: 32/2012, 357/2012

ഡി-250/09(03)

കരാറുകാരൻ: തറമ്മൽ ശശി

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനു കീഴിലുള്ള തിങ്കോടി തെങ്ങിൻതൈ നട്ടുസരിയിൽ മെയിൻനൻസ് ഗ്രാന്റുപയോഗിച്ച് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 2011-12 വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ക്വാർട്ടേഴ്സ് മെയിൻനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 18.02.2013 ൽ നേരിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർത്ത അപാകതകൾ കാണുകയുണ്ടായി.

ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ റിപ്പയർ പ്രവൃത്തി - ഗുണനിലവാരം പാലിച്ചില്ല - എം.ബുക്കിൽ അളവു രേഖപ്പെടുത്തിയ പല പ്രവൃത്തികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

2011-12 വർഷത്തിൽ സ്പിൽഓവറായി നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ട് നം 32/2012 പ്രകാരം തിങ്കോടി നട്ടുസരിയിലെ പടിഞ്ഞാറെ ബ്ലോക്കിലുള്ള രണ്ടു ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ മെയിൻനൻസ് പ്രവൃത്തികായി 128897/ രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബിൽ അളവുപുസ്തകം എന്നിവ പ്രകാരം രണ്ടാം നമ്പർ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ 14.34 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വാൾടെൽസ് പതിച്ചതിന് പ്രവൃത്തി ഇനം 267 ച.മീറ്ററിന് 792/ രൂപ നിരക്കിൽ 11,357/ രൂപ കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയിനം 17 പ്രകാരം 1000 ലിറ്ററിന്റെ സിന്റക്സ് വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചതിന് 3850/ രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം നടത്തിയ ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ രണ്ടാം നമ്പർ ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ വാൾടെൽസ് മിക്കതും പൊളിഞ്ഞു പോയതായി കണ്ടു. വാഷ്ബേസിന്റെ ഭാഗത്ത് ചുമരിൽ പതിച്ച ടെൽസ് തീർത്തും അടർന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. അടുകൂളയുടെ ഭാഗത്തുള്ളതും ആകെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വാങ്ങിയ 1000 ലിറ്ററിന്റെ സിന്റക്സ് വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. നാളിതുവരെ പ്രസ്തുത ടാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്ന കോൺക്രീറ്റു കൊണ്ടു

നിർമ്മിച്ച വാട്ടർ ടാങ്കാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത ടാങ്കിന് ചോർച്ചയുള്ളതിനാൽ വെള്ളം മുകളിൽനിന്നും അടുകളയുടെ ചുമരിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്.

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരൻ ഗുണനിലവാരമില്ലാതെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. വാട്ടൽ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും നടത്തിയതായാണ് ഫൈനൽ ബിൽ പ്രകാരം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 44/22.02.2013 ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നൽകിയ മറുപടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ടാങ്കിനു പകരം സിൻക്സ് ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആയത് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ താമസക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ താഴെ വെയ്ക്കുകയുമാണുണ്ടായതെന്നും അറിയിച്ചു.

ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ കൃത്യതയും ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറുടെ ചുമതലയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി വ്യക്തമാണ്. മേൽവിവരിച്ച പ്രവൃത്തികളിലെ ന്യൂനതകൾ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ചെലവു തുക ഉത്തരവാദിയായ എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. 1000 ലിറ്ററിന്റെ വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈയിനത്തിലെ ചെലവ് 3850/ രൂപ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ചെലവു തുക ഉത്തരവാദിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-18) ആവള കുട്ടോത്ത് ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കെട്ടിടനിർമ്മാണം -

മിച്ചം വന്ന മണ്ണ് ലേലം ചെയ്തില്ല.

പ്രൊജക്ട് : 105/12

പ്രവൃത്തി : ആവള കുട്ടോത്ത് ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

അടങ്കൽ : 1,45,61,000/രൂപ (85% നബാർഡ് വിഹിതം

15% ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)

നിർവ്വഹണം : സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

കരാറുകാരൻ : ശ്രീ.എം.പ്രമോജൻ

1,34,82,917/ രൂപ ചെലവിൽ ആവള കുട്ടോത്ത് ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ

കെട്ടിടം പണി 2008-09 ൽ തുടങ്ങി 30.05.2011 ൽ പൂർത്തിയാക്കി. പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയൽ, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ബാക്കി വന്ന 3400ഏ³

മണ്ണ് ലേലം ചെയ്യാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടു(സെക്രട്ടറിയുടെ 11/2012 ലെ പി.ഇ.32437നമ്പർ എഴുത്ത്). ഇപ്രകാരം ലേലം നടത്തി ലഭിച്ച തുക ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ അടച്ചതിന്റെ വിശദാംശം ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം.61/12 തീയതി: 22.03.12) മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മിഷം വന്ന മണ്ണ് ലേലം നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3-19) സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ആസ്തിരജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല:

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആസ്തി വിവര ശേഖരണം നടത്തി 2005-06 ൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പൂർത്തിയാക്കി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ രജിസ്റ്റർ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് 2010 മാർച്ച് 15 നകം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം. 58608/ഡി.ബി.2/09/തസ്വദവ/തീ: 13.01.09 പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റാ എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കിയ രജിസ്റ്റർ പ്രിന്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് ന്യൂനതകളില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി ഭരണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സെക്രട്ടറിയും എഞ്ചിനീയറും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇപ്രകാരം ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പഴയ രീതിയിലുള്ളതും പല വിശദാംശങ്ങളും പൂർണ്ണമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്. റോഡുകൾ, ലെയിനുകൾ, പാലങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു കൈമാറികിട്ടിയ ആസ്തികളുടേയും വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടില്ല.

സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു കീഴിലുള്ള ആസ്തികളുടെ വിവരം കാണിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നത് ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയാണ്. ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

3-20) പേരാമ്പ്ര വിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ യന്ത്രക്ഷേഡ് നിർമ്മാണം -

ക്ഷേഡിന്റെ ഷട്ടർ തകർന്ന നിലയിൽ:

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കൃഷി

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 4/12

ഫയൽ നമ്പർ : ഡി 742/11 (എ)

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ : 11/13.02.12

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 4,60,000/

തുക : 3,95,065 (ബിൽ നം. 31/ 12 തീയതി: 31.03.12)

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ 11 ഉം 12 ഉം ഇനങ്ങളിലായി ഷെഡിന് ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് (26460+2380) ആകെ 28840/- രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 07.02.13 ന് നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധയിൽ പ്രസ്തുത ഷട്ടർ പൊളിഞ്ഞ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു. 22.03.13 ന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ഒരു വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും ഷട്ടർ പൊളിഞ്ഞത് പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദത്തിൽ ഷട്ടർ റിപ്പയർ ചെയ്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-21) ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള

സ്കോളർഷിപ്പ് - ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിലെ അപാകതകൾ :

എ) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക നൽകി.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 137/12

തുക : 19,39,698 ബിൽ നം. 3/24.02.2012

നിർവ്വഹണം : ജില്ലാ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഓഫീസർ

ജില്ലാപഞ്ചായത്തും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രൊജക്ടിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തു വിഹിതമായി വകയിരുത്തുന്ന തുക മാത്രമാണ് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്കു നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം വകയിരുത്തിയ തുകയേക്കാൾ അധികം തുക ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഏതാനും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	പ്രൊജക്ടിൽ വകയിരുത്തിയ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	നൽകിയ തുക	അധികം

1	എടച്ചേരി	15,000	30,000	15,000
2	പുറമേരി	6,149	12,298	6,149
3	മണിയൂർ	66,800	67,080	280
4	ബാലുശ്ശേരി	60,000	96,000	36,000
5	ചേമഞ്ചേരി	20,000	32,000	12,000
6	നരിക്കുനി	43,000	48,000	5,000
7	മുക്കം	75,000	1,20,000	45,000
8	പെരുമണ്ണ	20,000	32,000	12,000
9	അരിക്കുളം	10,000	12,400	2,400
10			ആകെ അധികം	1,33,829

വികസന ഫണ്ടിന്റെ ചെലവ് ശതമാനം കൂട്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനായി ഇപ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ, അതായത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ അംഗീകരിച്ച പ്രൊജക്ട് കണക്കിലെടയാക്കാതെ അധികം തുക നൽകുന്നത് വീഴ്ചയാണ്. അപാകതയ്ക്ക് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അധികമായി നൽകിയ തുക 1,33,829/ രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പഞ്ചായത്തുകൾ പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുവിഹിതം വിനിയോഗിച്ചതിന്റേയും വിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അംഗീകരിച്ച പ്രൊജക്ടിൽ വകയിരുത്തിയതിലധികമായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലഭിച്ച തുക തിരികെ ഈടാക്കി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

ബി) അംഗീകരിച്ച പ്രൊജക്ട് പ്രകാരമല്ലാതെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി.

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് തുക നൽകുകയാണ് മേൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ കോട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു തയ്യാറാക്കിയ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംരക്ഷണവും, സഹായവും പരിപാലനവും എന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 32/11-12) ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റിസോഴ്സ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 3,40,000/ രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദാംശം കോട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.) അംഗീകരിച്ച പ്രൊജക്ടിനു വിരുദ്ധമായി തുക ചെലവഴിച്ച നടപടിക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-22)മാതൃകാ പുതുകൃഷിത്തോട്ടം(വനിത)-ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക

കൈപ്പറ്റിയതിന് രേഖകളില്ല:

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഡയറീസ്)

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 33/12

അടങ്കൽ : 9,90,000(വികസന ഫണ്ട്)

20,10,000(ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

ആകെ 30,00,000

ചെലവ് 3,63,000 ബിൽ നം.1/24.03.12

6,27,000 ബിൽ നം.2/29.03.12

ആകെ 9,90,000

=====

ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ 10 വനിതാ ക്ഷീര കർഷകർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് പുൽകൃഷി നടത്തുന്നതിന് സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനാണ് പ്രൊജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് 3300/ രൂപ വീതം 10 പേർക്ക് 33,000/ രൂപയാണ് സബ്സിഡി. മേലടി, കൊടുവള്ളി, ചേളന്നൂർ, ബാലുശ്ശേരി, കുന്ദമംഗലം, പേരാമ്പ്ര ,കുന്നുമ്മൽ എന്നീ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലായി 30 സംഘങ്ങൾക്ക് 33,000/ രൂപ വീതം ആകെ 9,90,000/ രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലേയും 10 വനിതകൾക്ക് 3300/ രൂപ വീതം നൽകുന്നതിനാണ് തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2) 31.03.12 ന് എടുത്ത ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ 6/12 ലാണ് സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. 12.04.06 ലെ ജി.ഒ(പി)നം.177/06 ലെ ഖണ്ഡിക 8.4 പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യാനാകാത്ത ഡി.ഡി. തുകകൾ മാസാവസാനം ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്. ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി 2 മാസത്തിലധികം ഡി.ഡി.കൈവരും വെച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ 19.11.12 ലെ 8/11-12 നം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്. ചെലവു തുക 9,90,000/ രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-23) സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി - സാക്ഷരത (ഉണർവ്) - പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ വിവരമില്ല - വികസനഫണ്ട് വിഹിതം ചെലവഴിക്കാതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(വിദ്യാഭ്യാസം)

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 97/12

അടങ്കൽ : 8,00,300(വികസന ഫണ്ട്)

1,35,250 (ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)

ആകെ 9,35,550 രൂപ

= = = = =

ചെലവ് 1,42,894/രൂപ ബിൽ നം.5/21.03.12

2,17,380 രൂപ ബിൽ നം. 10/31.03.12

88,803 രൂപ ബിൽ നം 12/31.03.12

ആകെ 4,49,077 രൂപ

= = = = =

ജില്ലയിൽ 4-ാംതരം വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും തുല്യത 4-ാം തരം വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 44 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം 4,49,077/ രൂപ ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക കോർഡിനേറ്ററുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1)കേരള സ്റ്റേറ്റ് സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് 4-ാം തരം തുല്യതാ പാഠ പുസ്തകം(5000 എണ്ണം) വാങ്ങുന്നതിന് 2,50,000 രൂപ കോ-ഓർഡിനേറ്റർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 1,00,000/ രൂപയ്ക്കുള്ള പുസ്തകം (2000 എണ്ണം) മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 1,50,000 രൂപ കോ-ഓർഡിനേറ്ററുടെ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിൻവലിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെലവഴിക്കാതെ വച്ചിരിക്കുന്ന വികസന ഫണ്ട് തുക പലിശയടക്കം കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2) സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 2000 പുസ്തകങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെയും വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3) താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി 33,900/ രൂപ കോ-ഓർഡിനേറ്റർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൈപ്പറ്റ് രശീത് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

എ)	5000 പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയതിന് സിനി പ്രിന്റേഴ്സ്, കാക്കൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുന്നതിന്	15,000/ രൂപ
ബി)	5000 സ്റ്റിക്കർ, 1000 ഹാജർ പുസ്തകം എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയതിന് കണ്ണൻസ് ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ്, ബാലുശ്ശേരി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുന്നതിന്	18,900/രൂപ
	ആകെ	33,900/രൂപ

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ ചെക്ക് വഴി തുക പിൻവലിച്ചതായി ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4)സാക്ഷരതാ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റികൾ(ജില്ലാ ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമ) 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ഒരു ബാഹ്യ ഏജൻസിയെക്കൊണ്ട് പദ്ധതി മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതുമാണെന്ന് പ്രൊജക്ടിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്രകാരമൊരു മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര പേർ 4-ാം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷ എഴുതി എത്രപേർ വിജയിച്ചു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളൊന്നും പ്രൊജക്ടിന്റെ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രൊജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചോ എന്നത് പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.

മുകളിൽ കൊടുത്ത അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 4,49,077/ രൂപ തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

3-24) എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതർക്ക് പോഷകാഹാരം വിതരണം ചെയ്തതിന്

രേഖയില്ല - സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല:

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 135/12

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ജില്ലാ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഓഫീസർ

ബിൽ നമ്പർ	തുക
2/06.02.2012	185278
7/17.03.2012	99239

8/28.03.2012	196878
12/30.03.12	196436
ആകെ	6,77,831

എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതർക്ക് പോഷകാഹാര കുറവു മൂലം രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിന് പോഷകാഹാരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് പ്രൊജക്ട്. എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആന്റി റിട്രോ വൈറൽ തെറാപ്പി സെന്റർ എന്ന സംഘടനയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരും ചെയ്യുന്നവരുമായ എല്ലാ എച്ച്.ഐ.വി.രോഗികൾക്കും പോഷകാഹാരം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക, ബിൽ തുകയും കൈപ്പറ്റ് രശിതിയും ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കോഴിക്കോടുള്ള പ്രത്യാശാകേന്ദ്രം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ഉണ്ട്.

- 1) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 18.03.10 ലെ 923/10 തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതർക്കുള്ള പോഷകാഹാര പ്രൊജക്ടുകൾ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതും, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറേണ്ടതുമാണെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തൻവർഷം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഈ പ്രൊജക്ട് നേരിട്ട് നടപ്പാക്കുകയാണുണ്ടായത്.
- 2)തൻവർഷം എച്ച്.ഐ.വി രോഗികൾക്ക് പോഷകാഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 6,77,831/ രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രോഗികൾക്ക് പോഷകാഹാരം വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഫയൽ പരിശോധനയിൽ പദ്ധതി മോണിറ്റർ ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.
- 3)നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എയ്ഡ്ഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കാണിക്കുന്ന വിശദാംശം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ 5/17.11.12 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മുകളിൽ കൊടുത്ത അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും പോഷകാഹാരം അർഹതപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്കു തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

3-25) പേരാമ്പ്ര വനിതാ ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തിപ്പ് - ബൈലോയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നില്ല.

ഉദ്യോഗസ്ഥകളായ വനിതകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ താമസസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക; ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനോ പരീക്ഷകൾക്കോ, കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കോ എത്തിച്ചേരുന്ന വനിതകൾക്ക് താല്ക്കാലിക താമസസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ച, പേരാമ്പ്ര വനിതാ ഹോസ്റ്റലിന്റെ നിയമാവലി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 23.07.2008 ലെ 45898/എസി3/08/തസ്വഭവ പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചുത്തരവായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ 27 താമസക്കാരുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

- 1) നിയമാവലി ഖണ്ഡിക 5 അനുസരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ദൈനംദിന കാര്യ നിർവ്വഹണത്തിനായി ഒരു നിർവ്വഹണ സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതും നിർവ്വഹണ സമിതി കുറഞ്ഞത് മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും യോഗം ചേരേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ മിനിട്ട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ 16.09.10 നു ശേഷം 24.05.2011 നും, 29.09.2011 നു ശേഷം 30.11.11 ലും, 11.07.2012 നു ശേഷം 16.11.12 ലും അതിനു ശേഷം 19.01.2013 ലുമാണ് നിർവ്വഹണ സമിതി യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്.
- 2) നിയമാവലി ഖണ്ഡിക 14(V) പ്രകാരവും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 25.07.11 ലെ 37/11(19) തീരുമാന പ്രകാരവും ഹോസ്റ്റലിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന കരുതൽ തുക 15,000/ രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഹോസ്റ്റലിന്റെ പേരാമ്പ്ര വീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ 13120(അക്കൗണ്ട് നമ്പർ) അക്കൗണ്ടിൽ 21.01.2013 ന് 91,882/ രൂപ നിക്ഷേപിതമായിട്ടുണ്ട്. 15,000/ ൽ അധികം വരുന്ന തുക ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അടവാനേണ്ടതാണ്.
- 3) ഹോസ്റ്റലിലെ താമസക്കാരുടെ വിശദവിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ പേരും മേൽ വിലാസവും മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി, വിടുതൽ ചെയ്ത തീയതി ഇവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. 30.05.2012 നും 05.12.2011 നും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്ത അന്തേവാസികൾക്ക് യഥാക്രമം 7,500/ രൂപയും 10,500/ രൂപയും കോഷൻ ഡഷോസിറ്റ് തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ പണമിടപാടിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായില്ല.
- 4) നിയമാവലി ഖണ്ഡിക 13(IV) അനുസരിച്ച് ഓരോ മാസവും അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി മുൻമാസത്തെ വരവ്ചെലവുകൾ, മേട്രൻ നിർവ്വഹണ സമിതി കൺവീനർക്ക്

സമർപ്പിക്കേണ്ടതും കൺവീനർ അത് നിർവ്വഹണ സമിതിയുടെ അടുത്ത യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ തൻവർഷത്തെ വൗച്ചറുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ, വൗച്ചറുകളൊന്നും നിർവ്വഹണസമിതി കൺവീനറോ പ്രസിഡന്റോ അധികൃതമാക്കുകയോ സമിതിയിൽ അംഗീകാരം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു കണ്ടു. മേട്രൻ സ്വന്തം നിലയിൽ വൗച്ചറുകൾ എഴുതി തുക ചെലവു ചെയ്യുന്ന രീതിയാണുള്ളത്.

5) നിയമാവലി ഖണ്ഡിക 7(11) പ്രകാരം ഹോസ്റ്റൽ താമസക്കാർ, എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി വാടക അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസം വരുത്തുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും, (പൊതുസമിതി ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അംഗീകാരത്തോടെ നിശ്ചയിക്കുന്ന) പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ താമസക്കാർ വാടക അടവാക്കുന്ന രശീത് പരിശോധിച്ചതിൽ, മികവാറും മാസങ്ങളിലും വാടക അടവാക്കുന്നതിൽ ഈ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കണ്ടു. ഉദാഹരണത്തിന് സെപ്തംബർ 2011 ലെ വാടക 352 മുതൽ 362 വരെയുള്ള രശീതുകളിലായി 16.10.11 നാണ് ഈടാക്കിയത്. പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

6) അന്തേവാസികളിൽ നിന്നും വാടക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള രശീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. രശീത് ബുക്കുകൾ തുടർച്ചയായ നമ്പറുകളിലല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. രശീത് പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന തുകകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ, ഓരോ മാസങ്ങളിലും ഓരോ അന്തേവാസികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട വാടക നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റർ എന്നിവ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ വാടക കൃത്യമായി അടവ് വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക സാധ്യമല്ല.

7) വൗച്ചറുകൾ നമ്പറിട്ടു സൂക്ഷിക്കുകയോ വൗച്ചറുകളോടൊപ്പം ചെലവുകൾക്കാധാരമായ കൈപ്പറ്റ് രശീത്, ബില്ലുകൾ മുതലായവ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ടർ ടാക്കിന് ഷീറ്റ് സ്ഥാപിച്ച വകയിൽ 15120/ രൂപ 05.12.11 ന് ശ്രീനവാസൻ, മേപ്പയൂർ എന്നയാൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചെലവിന്റെ വിശദാംശം വൗച്ചറിനൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. നിയമാവലിയുടെ ഖണ്ഡിക 13(III) അനുസരിച്ച് കണക്കുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിശോധിച്ച് കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും നിർവ്വഹണസമിതി കൺവീനറുടേയും അധ്യക്ഷരുടേയും ചുമതലയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നില്ല.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബൈലോയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതും പണമിടപാടുകളിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-26) പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തൽ പദ്ധതി-

നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച:

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 250/12 അടങ്കൽ 10 ലക്ഷം രൂപ (വികസന ഫണ്ട്)

നിർവ്വഹണം : ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം

ചെലവ് : 3,34,500/(ബിൽ നം.2/11-12 തീയതി: 18.03.12)

സഹവാസ ക്യാമ്പ്, രക്ഷാകർതൃ സംഗമം, റിസോഴ്സ് ബുക്ക് വിതരണം എന്നിവ വഴി ഹൈസ്കൂൾതല പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുകയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം.- 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയതിൽ 3,34,500/ രൂപ ചെലവഴിച്ചു.

40 പേരടങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഗ്രൂപ്പിന് 4 ദിവസത്തെ സഹവാസ ക്യാമ്പ് 12 എണ്ണം വിവിധ ഹൈസ്കൂളുകളിൽ നടത്തുക, രക്ഷാകർതൃ സംഗമം 50 പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് 3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന 15 ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുക, റിസോഴ്സ് ബുക്ക് വിതരണം നടത്തുക എന്നിവയാണ് നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ ചുവടെ കൊടുത്ത വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

1) പ്രവർത്തന കലണ്ടർ പ്രകാരം 2011-12 ൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

2) വിദ്യാർത്ഥി സഹവാസ ക്യാമ്പുകൾ ആകെ 3 എണ്ണം മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ (06.01.2012 മുതൽ 09.01.2012 വരെ ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ ഇ.എം.സ്കൂൾ, കാക്കൂരിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ്, ബാലുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് 14.01.12 ന് നടന്ന ക്യാമ്പ്, മടപ്പള്ളി ജി.എച്ച്.എസ്.എസിൽ 05.01.12 മുതൽ 08.01.12 വരെ നടന്ന മൂന്ന് ദിവസ ക്യാമ്പ്)

3) നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല.

പഠന നിലവാരമുയർത്തൽ ലക്ഷ്യമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകൾ ഭാഗികമായി മാത്രം ചെയ്യുക വഴി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

3-27) ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

1) പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ

1) ജില്ലാ പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസർ വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ഭവന നിർമ്മാണ പ്രൊജക്ടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി അവ ശേഷിക്കുന്നു. 2004-05 വർഷം മുതലുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ സ്പിൽ ഓവറായി തുടരുകയാണ്. 01.04.07 നു മുമ്പ് ഗുണഭോക്താവുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തതുമായ വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി 17.02.2011 തീയതിയിലെ ജി.ഒ(ആർ.ടി) 497/2011/ തസ്വഭവ ഉത്തരവു പ്രകാരം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

2004-05 വർഷം മുതൽ 2010-11 വർഷം വരെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ ഭവന നിർമ്മാണ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
2004-05	08
2005-06	04
2006-07	07
2007-08	20
2009-10	02
2010-11	06
ആകെ	47

മേൽ പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2) സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ട്: സ്ഥലം നൽകുന്ന 398 കുടുംബങ്ങൾക്ക് എസ്.ജി.ആർ.വൈ മാച്ചിംഗ് ഗ്രാന്റ് (269/12)

അടങ്കൽ : 558000 (വികസന ഫണ്ട്)

ചെലവ് : 46000 ബിൽ നം. 20/30.03.12

63000 ബിൽ നം. 2/25.11.11

36000 ബിൽ നം. 7/29.12.11

36000 ബിൽ നം. 10/31.01.12

13000 ബിൽ നം. 13/21.02.12

ആകെ 1,94,000

ഭൂരഹിതരായ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. 2003-04 വർഷം ആരംഭിച്ച ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് നൽകുന്ന പരമാവധി ധന

സഹായം 50,000/ രൂപയാണ്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് 9 വർഷമായിട്ടും 358 ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതു വരെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് മുഴുവൻ ധനസഹായവും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി പ്രകാരം ആദ്യഗഡുകൾ കൈപ്പറ്റിയ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളുടേയും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3-28)മുൻകൂറുകൾ ക്രമീകരിച്ചില്ല:

2011-12 വർഷത്തെ അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം, 2006-07 വർഷം മുതൽ നൽകിയ മുൻകൂർ തുകകൾ ക്രമീകരിക്കാത്തതായി കാണുന്നു. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വൗച്ചർ നമ്പർ	തീയതി	തുക	വിശദാംശം
2006-07			
145	28.03.07	4,62,000	തരിപ്പാക്കുനമല കോളനി സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഊരാളുകൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ക്ക് നൽകിയത്.
2007-08			
ഇല്ല	ഇല്ല	15,500	പൊന്നുവയൽ കോളനി മണ്ണു സംരക്ഷണം
-ടി-	-ടി-	1,00,000	കോളിയോട്ടുമല കോളനി മണ്ണു സംരക്ഷണം
-ടി-	-ടി-	1,00,000	ചെമ്മാട്ടുമീത്തൽ കോളനി മണ്ണു സംരക്ഷണം
-ടി-	-ടി-	84,835	അരീക്കൽ മീത്തൽ കോളനി മണ്ണു സംരക്ഷണം
-ടി-	-ടി-	8,650	നാരാണികുന്ന് കോളനി മണ്ണു സംരക്ഷണം
-ടി-	-ടി-	7,770	പേരടികുന്ന് കോളനി മണ്ണു സംരക്ഷണം
-ടി-	-ടി-	13,090	മഞ്ഞൊറമല കോളനി മണ്ണു സംരക്ഷണം
-ടി-	-ടി-	48,300	തൂരുത്തിമല കോളനി മണ്ണു സംരക്ഷണം
-ടി-	-ടി-	57,300	ആമ്പ്രമൽ കോളനി മണ്ണു സംരക്ഷണം
ഇല്ല	ഇല്ല	16335	നിലോത്ത് കോളനി മണ്ണു സംരക്ഷണം
-ടി-	-ടി-	1,00,000	ബേപ്പൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മിനിസ്റ്റേഡിയം
-ടി-	-ടി-	25,240	പുനത്തിൽമീത്തൽ കോട്ടക്കടവ് കോളനി റോഡ്
2009-10			
23	16.08.09	80,000	ചീഫ് വെറ്ററിനറി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നിർമ്മാണം
27	23.10.09	3,00,000	ചീഫ് വെറ്ററിനറി -ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
2010-11			
62	20.08.10	4,56,349	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെ.എസ്.ഇ.ബി, ബാലുശ്ശേരി(സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം)
62	20.08.10	86,49,213	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെ.എസ്.ഇ.ബി, നാദാപുരം(സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം)
2011-12			
4	03.09.11	8500	ഓണം അഡ്വാൻസ്

			(വി.ആർ ദിലീപ് കുമാർ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ)
36	02.06.11	15000	പ്രസിഡൻ്റിന് ടി.എ. അഡ്വാനസ് നൽകിയതിനാൽ 11,000/ രൂപ 18.06.11 ന് തിരിച്ചടച്ചു. ബാക്കി 4000 ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം ഇല്ല.
	ആകെ	1,05,48,082	

മുൻകൂർ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകാനാവ ശ്വപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 53/18.03.13) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രമീകരിക്കാനുള്ള തുകകൾ ക്രമീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-29)പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി - വകയിരുത്തിയ തുക പ്രയോജനപ്പെടു

ത്തിയില്ല - പ്രൊജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല:

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആരോഗ്യം)

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 75/12

അടങ്കൽ : 13,00,000/രൂപ(വികസന ഫണ്ട്)

ചെലവ് : 3,39,388/രൂപ ബിൽ നം.1/31.03.12

കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്കും ദീർഘകാല രോഗികൾക്കും ഹോംകെയർ പരിചരണം ലഭ്യമാകാനും തുടർസേവനം കാര്യക്ഷമമായി നൽകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന തോടൊപ്പം പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുമാണ് പ്രൊജക്ടിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിന്റെ സഹായത്തോടെയും കോഴിക്കോട് ഇനഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) പ്രൊജക്ടിൽ 13 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും 3,39,388 രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 12 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടാ നിർമ്മാണം, ആഭരണ നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ 3 ദിവസത്തെ പരിശീലനം നൽകാനാണ് 2,90,948/ രൂപ ചെലവഴിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രൊജക്ടിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടപോലെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടത്തിയിട്ടില്ല.

2)ജില്ലയിലെ പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കുകളിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 3,00,000/ രൂപയും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഹോംകെയർകിറ്റ് നൽകുന്നതിന് 4,00,000/ രൂപയും വകയിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും തുക

യൊന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് തുക ചെലവഴിക്കാത്തത് എന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ 16.11.12 ലെ 3/11-12 നമ്പർ എൻക്വയറിയുടെ മറുപടിയിൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചത്. പ്രൊജക്ട് രൂപീകരണ വേളയിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനറായ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മരുന്നിന്റെ ആവശ്യകത ഉറപ്പു വരുത്തിയതിനുശേഷം തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ മേൽപറഞ്ഞ 7 ലക്ഷം രൂപ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാമായിരുന്നു. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് തുക വകയിരുത്തേണ്ടതും പ്രൊജക്ടിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

3-30) കൂൺ കൃഷിയും കൂൺ വിത്തുല്പാദനവും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല

- 1) പ്രൊജക്ട് നമ്പർ: 18/12
 ബിൽ നമ്പർ : 2/31.03.12
 തുക : 60,000/
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: ജില്ലാമിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, കുടുംബശ്രീ
 അടങ്കൽ : 10,00,000/
 പെരുമണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതുമായ ചിപ്പിക്കുൺ സ്പോൺ ലാബോറട്ടറി നവീകരിച്ച് കൂൺ വിത്ത് ഉല്പാദനം നടത്തുക; 60 ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൂൺ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നൽകുക; ഗുണഭോക്താക്കളെ 3 പേർ വീതമുള്ള 20 ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും കൂൺ ഉല്പാദന ഷെഡ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക; പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ സ്പോൺ ഉൽപ്പാദന ലാബോറട്ടറിയിലെ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുകയും കൂടുതലായി വേണ്ട പ്രവർത്തന സാമഗ്രികളും അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം ചെയ്യാനുദ്ദേശിച്ചത്. പ്രൊജക്ട് പ്രകാരവും എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരവും കോഴിക്കോട് സ്കിൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെന്ററാണ് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി.

60,000/- രൂപ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയ വകയിൽ സ്കിൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെന്ററിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരിശീലനം നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

നാളിതുവരെയായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനം നൽകാൻ തുക ചെലവഴിച്ചതല്ലാതെ പ്രൊജക്ടിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ പരിശീലനത്തിനായി ചെലവഴിച്ച തുക പാഴായ അവസ്ഥയിലാണ്. അപാകത സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ 33/14.02.13 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അപാകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവു തുക 60,000/ രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-31) ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല - 2,77,476/ രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു.

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള അത്താളി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പയ്യോളി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾമാർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരായ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റിൽ നിന്ന് നൽകിയ ഫണ്ടിന്റെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	തുക	വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി
1	പ്രിൻസിപ്പാൾ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് അത്താളി	126/12	1,02,954/	21100706/31.03.12
2	പ്രിൻസിപ്പാൾ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പയ്യോളി	124/12	1,74,522	21100182/31.12.11
		ആകെ	2,77,476/രൂ	

രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 20.03.13 ന് 1996 ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 8 പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിക്വിസിഷനും, 25.03.13 ന് 1994 ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ട് വകുപ്പ് 11(1) (b) പ്രകാരമുള്ള സമൻസും നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നാളിതുവരെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 10 പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. രേഖകൾ ഇതുവരെ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറിയ 2,77,476/ രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു. തുക നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ധനസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1: വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

സ്ഥാപനത്തിന് വായ്പയിനത്തിൽ തൻവർഷം 1,74,04,576/ രൂപയുടെ വരവുണ്ട്. വായ്പയുടേയും തിരിച്ചടവിന്റേയും വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഉത്തരവ് നമ്പർ/തീയതി	വായ്പയുടെ പേര്/ഉദ്ദേശ്യം	തുക	തൻ വർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
2540/10 തീ: 03.08.2010	ഇ.എം.എസ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ	1,74,04,576	17404576	ഇല്ല

4-2: സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ(ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ):

-ഇല്ല-

4-3: സർക്കാരിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഒടുക്കുവാനുള്ള തുകകൾ

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിലേക്കും മറ്റ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഒടുക്കുവാനായി 2010-11, 2011-12 വർഷങ്ങളിൽ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതും ഒടുകിയതും ഒടുക്കുവാൻ ബാക്കി നൽകുന്നതുമായ തുകകളുടെ വിശദാംശം രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4-4: ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

-ഇല്ല-

4-5: ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	53,83,15,443
--------------------------	--------------

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	48,27,26,415
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	3,45,781
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	13,16,232/
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	8,81,75,058/

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ളായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1-2	3,45,781	-	മാനേജർ, ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
3-2		9,66,667	1) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീ.ബി.ബാബു പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ (ഖാദി ബോർഡ്) കെ.ജെ.ഗോകുലം, അരിയല്ലൂർ (പി.ഒ), മലപ്പുറം. 2) ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ 1) ശ്രീമതി.യമുന ടീച്ചർ ‘നയന’, ചോമ്പാല(പി.ഒ), വശരെ-673308. 2) ശ്രീ.വി.പി.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വി.പി.ഹൗസ്, കല്ലാച്ചി (പി.ഒ) വശരെ, കോഴിക്കോട്. 3) ശ്രീമതി.സി.വി.എം.നജ്ജാ ‘ഹരിതം’, വാണിമേൽ (പി.ഒ) കല്ലാച്ചി, കോഴിക്കോട്. 4) ശ്രീ.പി.ജി.ജോർജ്ജ് മാസ്റ്റർ ‘പൊന്നാറ്റിൽ ഹൗസ്’, ചാപ്പൻതോട്ടം(പി.ഒ) കാവിലുംപാറ 673513. 5) ശ്രീമതി.കമല ആർ.പണിക്കർ ‘ലീഷ്‌മാർ നവ്വാസ്’, മന്ദരത്തൂർ, വശരെ 673105. 6) ശ്രീ.കാവിൽ പി.മാധവൻ പുതിയേടത്ത് ഹൗസ്, കാവിൽ (പി.ഒ), നടവണ്ണൂർ 673614.

		7)ശ്രീമതി.ജമീല ഉസ്മാൻ 'കണ്ടിയോത്ത്', കരിയാത്തൻകാവ് ബാലുശ്ശേരി(പി.ഒ)673612. 8)ശ്രീമതി.ഷനീന സുബൈർ അത്തോളി ഹൗസ്, കുമാരനെല്ലൂർ(പി.ഒ), മുക്കം 673602. 9)ശ്രീ.ദിനേഷ് പെരുമണ്ണ മഠത്തിൽ , സോനൂസ്, പെരുമണ്ണ(പി.ഒ), കോഴിക്കോട് 673026. 10)ശ്രീ.ഒ.ഭക്തവത്സലൻ ഷാജ്ഗ്രീല, പുച്ചേരിക്കുന്ന്, മണ്ണൂർ-673328. 11)ശ്രീമതി.സരസു കൊടമന പനോലിത്തറ(വീട്) കരുവൻതിരുത്തി(പി.ഒ) ഫറോക്ക് 673643. 12)ശ്രീ.മക്കടോൽ ഗോപാലൻ മക്കടോൽ വീട്, മക്കട(പി.ഒ) കക്കോടി 673617. 13)ശ്രീമതി.പി.ജെ.എം ഷറഫുനീസ ടീച്ചർ രാഷറമ്പത്ത്, കിഴക്കോത്ത് (പി.ഒ) കൊടുവള്ളി 673572. 14)ശ്രീ.പുളയിൽ പ്രേമ പുളയിൽ വീട്, നന്മണ്ട-673613. 15)ശ്രീ.കെ.കെ.മുകുന്ദൻ അടയാർ ഹൗസ്, കാവിൽ(പി.ഒ) നടുവണ്ണൂർ-673614. 16)ശ്രീ.കെ.പി.ഷീബ കൊടക്കപ്പറമ്പത്ത് ഹൗസ്, കിഴക്കുംമുറി (പി.ഒ),കക്കോടി,കോഴിക്കോട്. 17)ശ്രീ.ആർ.ശശി രയരോത്ത് ഹൗസ്, മുയിപ്പോത്ത് (പി.ഒ)മേപ്പയ്യൂർ-673524. 18) ശ്രീമതി.വി.ടി.ഉഷ തെക്കേ കുന്നുംപുറത്ത് ഹൗസ്, കീഴൂർ (പി.ഒ), പയ്യോളി-673522. 19) ശ്രീമതി.എൻ.പി.അനാത നെല്ലിയുള്ള പറമ്പത്ത് വീട് തിരുവള്ളൂർ(പി.ഒ), വശരൈ. 20)ശ്രീമതി.കെ.എം.ചന്ദ്രി അനി നവാസ്, കുരിങ്കിലാട്(പി.ഒ)
--	--	--

			ചോറോട്. 21)ശ്രീ.ഐ.പി.രാജേഷ് ഇല്ലിയിലാകിൽ ഹൗസ് പുന്നശ്ശേരി(പി.ഒ), നരിക്കുനി, കോഴിക്കോട്. 22)ശ്രീമതി.ജമീല കാനത്തിൽ കാനത്തിൽ വീട്, തലക്കുളത്തൂർ(പി.ഒ) അന്നശ്ശേരി 673317.
3-12	-	15,385	ശ്രീമതി.കെ.കെ.വാസന്തി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3-14(1)	-	24,232	ശ്രീ.അഹമ്മദ് കബീർ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കൃഷി
3-14(2)	-	28,622	ശ്രീ.സി.കെ.രാജമോഹൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കൃഷി
3-17	-	3,850	ശ്രീ.സി.കെ.രാജമോഹൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കൃഷി

LOCAL FUND AND 7 DEPARTMENT

3-31	-	2,77,476	1) ശ്രീ.എം.എം.ചന്ദ്രൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ.വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, അത്തോളി. 2) ശ്രീ.രവീന്ദ്രൻ.സി പ്രിൻസിപ്പാൾ ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്. സ്കൂൾ , പയ്യോളി.
ആകെ	3,45,781/-	13,16,232/-	

ബി) തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക	തുക
3-2	4,83,333
3-3	12,36,142
3-4	6,22,763
3-5	6,16,82,522
3-6	1,53,56,160
3-7	1,93,338
3-8	16,92,894
3-9	24,50,000
3-13	28,25,000
3-21	1,33,829
3-22	9,90,000
3-23	4,49,077
3-30	60,000
ആകെ	8,81,75,058

സി) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഡി) നഷ്ടം നിലവിലുള്ളതാണെന്ന് കൃത്യതയോടെ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

--ഇല്ല--

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
1	ശ്രീ.ഐ.റ്റി.ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ മാനേജർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം	മാനേജർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്.	തിരുത്തിയാട് വീട് , ഫറോക്ക് കോളേജ് പി.ഒ കോഴിക്കോട്.
2	ശ്രീമതി.കെ.കെ.വാസന്തി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എൽ.എസ് ജി. ഡി, കോഴിക്കോട്.	നൈമിഷാരണ്യം, കോട്ടുളി (പി.ഒ), ചെമ്പ്ര, കോഴിക്കോട്.
3	ശ്രീ.ടി.അഹമ്മദ് കബീർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (ക്യൂഷി)	ലഭ്യമല്ല	"ആമിന", ഫറോക്ക് കോളേജ്, കോഴിക്കോട്.
4	ശ്രീ.സി.കെ.രാജ്ദോഹൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (ക്യൂഷി)	ലഭ്യമല്ല	"അമ്മ", നാരായണ നഗരം, വടകര
5	1) ശ്രീ.എം.എം.ചന്ദ്രൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 2) ശ്രീ.രവീന്ദ്രൻ.സി പ്രിൻസിപ്പാൾ	1) ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, അത്തോളി. 2) ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്. സ്കൂൾ , പയ്യോളി.	ലഭ്യമല്ല

4-6: തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	റിമാർക്സ്
1997-98	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി8/654/10 തീ: 01.07.10	24
1998-99	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി8/954/10 തീ: 07.08.10	20
1999-00	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി8/954/10(1) തീ: 07.08.10	25
2000-01	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി8/954/10(1) തീ: 07.08.10	30

2001-02	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി1/538/09 തീ: 22.01.05	34
2002-03(exp.)	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി8/954/10(2) തീ: 07.08.10	36
2002-03(വരവ്)	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി7/ 38/08 തീ: 09.05.08	05
2003-04(വരവ്)	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി8/954/10(3) തീ: 07.08.10	20
2003-04(ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി7/ 1723/06 തീ: 29.03.07	20
2004-05	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി8/408/07 തീ: 03.06.09	38
2005-06(വരവ്)	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി7/ 865/09 തീ: 30.09.09	15
2005-06(ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി7/ 551/09 തീ: 01.07.10	04
2006-07(വരവ്)	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി8/4/11 തീ: 26.04.11	03
2006-07(ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി7/ 616/09 തീ: 01.07.10	13
2007-08	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി8/196/10 തീ: 01.07.10	29
2008-09	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി8/1318/10 തീ: 15.07.11	64
2009-10	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി8/841/11 തീ: 13.01.12	55
2010-11	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി പി8/1097/12 തീ:11.01.13	37

സീനിയർ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

കോഴിക്കോട് ജില്ല.

യു.സി

LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT

അനുബന്ധം I

ചെറുവണ്ണൂർ നല്ലൂം വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് തവണ സംഖ്യ ഈടാക്കുന്നതിൽ 96.10 ലക്ഷം രൂപ കുടിശ്ശിക

(ഖണ്ഡിക 2-1-1 കാണുക)

ക്രമ നം	പ്ലോട്ട് നമ്പർ/ഉടമ സ്ഥന്റെ പേര്	ഭൂമി കൈമാറിയ തീയതി	വിസ്തീർണ്ണം/ ഭൂമിവില്പന	20% അഡ്വാൻസ് അടവാക്കിയത്	ബാക്കി അടയ്ക്കാനുള്ള 80% തുക(10 തവണകളായി)	അടച്ചത്	31.03.13 വരെ അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ (തവണ X നിരക്ക്= ആകെ)
1	2B അബ്ദുൾ റൗഫ്.ഇ	30.04.10	10 സെന്റ് 14,93,400	2,98,680	14,93,400-2,98,680=1194720	ഇല്ല	2x 119472=238944
2	03 ആഷ്ക് റഹ്മാൻ പി.വി	30.04.10	15 സെന്റ് 22,40,100	6,23,345	22,40,100-6,23,345=16,16,755	1,61,676	1 x 61676=1,61,676
3	4 B പ്രബീഷ്കുമാർ	30.04.10	10 സെന്റ് 14,93,400	2,98,680	14,93,400-2,98,680=1194,720	1,19,472	1 x 119472=1,19,472
4	05 സജീവൻ.എൻ	31.10.09	05സെന്റ് 7,27,050	1,45,410	7,27,050-1,45,410=5,81,640	58,164	2 x 58,164=1,16,328
5	08 എം.കുഞ്ഞമ്മൂട്ടി	30.04.10	14.7സെന്റ് 21,95,298	4,39,060	21,95,298-4,39,060=17,56,238	ഇല്ല	2 x 175624=3,51,248
6	09 സി.എസ്.പ്രദീപ്കുമാർ	31.10.09	19.8 സെന്റ് 28,79,118	5,75,824	28,79,118-5,75,824=23,03,294	410030	1 x 230330 = 2,30,330 +50,628(2 തവണ അടച്ചതിൽ ബാക്കി 230329x2= 460658-410030=50,628)
7	11 ജി.കി.ജോൺ	30.04.10	25 സെന്റ് 37,33,500	7,46,700	37,33,500-7,46,700=29,86,800	ഇല്ല	2 x 298680=5,97,360
8	13 B എം.പ്രസന്നൻ	30.04.10	5.2സെന്റ് 786786	3,02,610	786786 - 302610= 484176	ഇല്ല	2 x 48418=96,836

9	15 സി.വി.രാധിക	30.04.10	12 സെന്റ് 17,92,080	3,58,416	17,92,080 - 3,58,416 = 14,33,664	ഇല്ല	2 x 143366 = 2,86,733
10	16,17,18 മധു സി.ജി	31.10.09	30 സെന്റ് 43,62,300	8,70,285	43,62,300 - 8,70,285 = 34,92,015	ഇല്ല	3 x 349202 = 10,47,606
11	23 കെ.സുരേഷ്കുമാർ	30.04.10	8.25 സെന്റ് 12,32,055	2,98,680	12,32,055 - 2,98,680 = 9,33,375	ഇല്ല	2 x 93338 = 1,86,676
12	24 രമിത.പി	31.10.09	4.85 സെന്റ് 6,98,287	1,39,657	6,98,287 - 1,39,657 = 5,58,630	ഇല്ല	3 x 55863 = 1,67,589
13	25A സുന്ദർരാജൻ	31.08.10	11.4 സെന്റ് 17,32,344	3,46,469	17,32,344 - 3,46,469 = 13,85,815	ഇല്ല	2 x 138588 = 2,77,176
14	25B ഷക്തീഹൃസൈൻ	30.04.10	11.1 സെന്റ് 16,57,674	3,40,495	16,57,674 - 3,40,495 = 13,17,179	ഇല്ല	2 x 131718 = 2,63,436
15	26 എം.സലീം	31.10.09	10 സെന്റ് 14,39,095	2,87,819	14,39,095 - 2,87,819 = 11,51,276	ഇല്ല	3 x 115128 = 3,45,384
16	27 എം.സജീഷ്	31.10.09	10 സെന്റ് 14,39,085	2,87,817	14,39,085 - 2,87,817 = 11,51,268	ഇല്ല	3 x 115127 = 3,45,381
17	28 എം.ശൈലേഷ്	31.10.09	10 സെന്റ് 14,31,945	2,86,389	14,31,945 - 2,86,389 = 11,45,556	ഇല്ല	3 x 114556 = 343667
18	29 സജിത്ത്.സി	31.10.09	10 സെന്റ് 14,32,363	2,86,473	14,32,363 - 2,86,479 = 11,45,890	ഇല്ല	3 x 114589 = 3,43,767
19	30 അഷുകുട്ടൻ.പി	31.10.09	10 സെന്റ് 14,54,100	2,89,510	14,54,100 - 2,89,510 = 11,64,590	ഇല്ല	3 x 116459 = 3,49,377
20	31 എം.സലീം	30.04.10	09 സെന്റ് 13,44,060	2,68,812	13,44,060 - 2,68,812 = 10,75,248	ഇല്ല	2 x 107525 = 2,15,050
21	32, 32 A സി.വി.ഭഗവതുകുമാർ	31.10.09	9.51 സെന്റ് 14,47,550	4,36,230	14,47,550 - 4,36,230 = 10,11,320	ഇല്ല	3x 101132 = 3,03,396

22	33 അബ്ദുൾ മനാഫ്.ഇ	31.10.09	10 സെന്റ് 14,54,100	2,90,820	14,54,100 - 2,90,820 = 11,63,280	ഇല്ല	3x 11,6328=3,48,984
23	34 സതീഷ്കുമാർ പി	31.10.09	10 സെന്റ് 14,54,100	2,89,510	14,54,100 - 2,89,510 = 11,64,590	ഇല്ല	3x 116459=3,49,377
24	35 ഷരീഫ് അബ്ദുൾ	31.10.09	17 സെന്റ് 25,27,645	5,05,529	25,27,645 - 5,05,529 = 20,22,116	ഇല്ല	3 x 202212=6,06,636
25	36 പി.റ്റി.റഹീഖ്	30.06.10	10 സെന്റ് 15,06,500	3,01,300	15,06,500 - 3,01,300 = 12,05,200	ഇല്ല	2 x 120520=2,41,040
26	37 സന്തോഷ് കെ.കെ.	31.10.09	10 സെന്റ് 14,39,095	2,87,819	14,39,095 - 2,87,819 = 11,51,276	ഇല്ല	3 x 115128=3,45,384
27	38 സി.എം.മുസ്തഫ	31.10.09	11 സെന്റ് 11,63,280	2,32,656	11,63,280 - 2,32,656 = 9,30,624	ഇല്ല	3 x 93062=2,79,186
28	39 അശ്വിൻ പവിത്രൻ	30.04.10	21 സെന്റ് 29,86,800	5,97,360	29,86,800 - 5,97,360 = 23,89,440	ഇല്ല	2 x 238944=4,77,888
29	40 സുരേഷ്കുമാർ.പി.കെ	31.10.09	15 സെന്റ് 21,81,150	4,36,230	21,81,150 - 4,36,230 = 17,44,920	ഇല്ല	3x 174492=5,23,476
							96,10,031

സീനിയർ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ
കോളിക്കോട്.

അനുബന്ധം-II

ചെറുവണ്ണൂർ നല്ലൂം വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് തവണ സംഖ്യ ഇനത്തിലും പലിശയിനത്തിലും തുക ഈടാക്കിയതിൽ 3,45,781 രൂപയുടെ കുറവ്

(ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2-1-2 കാണുക)

ക്രമ നം	പ്ലോട്ട് നമ്പർ/ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്	ഭൂമി കൈമാറിയ തീയതി	ഭൂമിവില്പന വിസ്തീർണ്ണം	20% അഡ്വാൻസ് അടവാക്കിയത്	ബാക്കി അടയ്ക്കാ നുള്ള തുക	തവണസംഖ്യ		അടച്ചത്		കുറവ്		തുക അടവ് വരുത്തിയ രശീത് നമ്പർ/ തീയതി
						മുതൽ	പലിശ	മുതൽ	പലിശ	മുതൽ	പലിശ	
1	04A വസീം.എ.പി	15സെന്റ് 30.04.10	22,40,100	4,48,020	22,40,100 4,48,020 17,92,080	179208	2,90,758	1,79,208	289765	-	993	0514325 18.02.12
2	07 എം.എസ്.ഷാജി	10 സെന്റ് 31.10.09	14,54,100	2,89,510	1164590	116459 I 116459 II	104224 94391	1,15,804 1,15,869	1,04,224 94,891	655 590	- -	1266/13 26.10.10 248/94 31.10.11
3	09 പ്രദീപ്കുമാർ	19.80 സെന്റ് 31.10.09	28,79,118	5,75,824	28,79,118 5,75,824 2,30,330	2,30,330	44,309	1,79,700	44,309	50,630	-	514217 01.02.12
4	19,20 സി.പി.ഫാത്തിമ	18സെന്റ് 31.10.09	25,77,518	5,15,504	25,77,518 5,15,504 2062014	2,06,202	185581	201469	185581	4733	-	2067006 11.05.12
5	21 A & 22 ഷാജി.എം.എസ്	31,73,475	25 സെന്റ് 30.04.10	6,34,695	31,73,475- 6,34,695 25,38,780	2,53,878 2,53,878	2,32,872 2,06,052	2,49,309 2,53,878	2,32,872 2,04,923	4,569 -	- 1,129	1339/060 07.05.11 5,14,495 04.05.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6	21B സുലക്ഷ് കോളിയാട്ട്	29,86,800	20 സെന്റ് 30.04.10	5,97,360	29,86,800 <u>5,97,360</u> 23,89,440	-	2,82,850	-	2,04,006	-	78,844	<u>1120150012</u> 25.09.12
7	23 കെ.സുരേഷ് കുമാർ	12,32,055	8.25 സെന്റ് 30.04.10	2,98,680	12,32,055 <u>2,98,680</u> 9,33,375	93,333-	-	73,917	-	19,416	-	<u>1348/75</u> 23.07.11
8	27 എം.സജീവ്	14,39,085	10 സെന്റ് 31.10.09	2,87,817	14,39,085 <u>2,87,817</u> 11,51,268	1,15,127	-	1,09,000	-	6,127	-	<u>2067064</u> 13.06.12
9	30 അഷുക്കുട്ടൻ	4,54,100	10 സെന്റ് 31.10.09	2,89,510	14,54,100- <u>2,89,510</u> 11,64,590	1,16,459	-	1,15,804	-	655	-	<u>1266/26</u> 30.10.10
10	31 എം.സലീം	13,44,060	9 സെന്റ് 30.04.10	2,68,812	13,44,060- <u>2,68,812</u> 10,75,248	1,07,525	-	1,01,548	--	5,977	-	<u>1374/50</u> 20.09.11
11	32+32A സി.വി.ഗോകുൽ ദാസ്	14,47,550	9 സെന്റ് 31.10.09	4,36,230	14,47,550- <u>4,36,230</u> 10,11,320	1,01,132	-	-	-	1,01,132	-	<u>1299163</u> 12.01.11
12	46 സുരേഷ് കുമാർ	21,81,150	15 സെന്റ് 31.10.09	4,36,230	21,81,150 <u>4,36,230</u> 17,44,920	1)1,74,492 2)1,74,492	- 1,53,370	1,42,084 1,65,050	- 1,24,889	32,408 9,442	- 28,481	<u>1110140000</u> <u>1</u> 23.11.11
										2,36,334	1,09,447	
	ആകെ മൊത്തം									3,45,781		

കുറവ് വന്ന തുക പിഴപ്പലിശ സഹിതം ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കോഴിക്കോട്.

അനുബന്ധം - III

തിക്കോടി തെങ്ങിൻതൈ നട്ട്സറിയിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്ത തെങ്ങിൻതൈകളുടെ വില - 18,65,489/ രൂപ ഈടാക്കാത്തത്: [ഖണ്ഡിക നം:(2-2)]

1) 2008-09 ൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് 2009-10 വർഷത്തിൽ വിറ്റഴിച്ച തെങ്ങിൻതൈകളുടെ വിലയിനത്തിൽ കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള തുകയുടെ വിവരം (നരക്ക് 30 രൂപ)

ക്രമ നം	കൃഷി ഭവന്റെ പേര്	തെങ്ങിൻതൈകളുടെ എണ്ണം (WCT)	ലഭിക്കേണ്ട തുക	ലഭിച്ച തുക	കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
1	ഏറാമല	100	3000	-	3000
2	അഴിയൂർ	100	3000	-	3000
3	ഒഞ്ചിയം	100	3000	-	3000
4	ചോറോട്	100	3000	-	3000
5	വടകര	100	3000	-	3000
6	വളയം	200	6000	-	6000
7	എടച്ചേരി	600	18000	-	18000
8	ഉണ്ണികുളം	300	9000	-	9000
9	അരിക്കുളം	300	9000	-	9000
10	ചെങ്ങോട്ട്കാവ്	100	3000	-	3000
11	ചേമഞ്ചേരി	150	4500	-	4500
12	മൂടാടി	150	4500	-	4500
			69,000	-	69,000

2) 2009-10 ൽ ഉല്പാദിപ്പിച്ച് 2010-11 വർഷത്തിൽ വിറ്റഴിച്ച തെങ്ങിൻതൈകളുടെ വിലയിനത്തിൽ കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള തുകയുടെ വിവരം (WCT നരക്ക് 32 രൂപ) TXD- 40രൂപ

ക്രമ നം	കൃഷി ഭവന്റെ പേര്	തെങ്ങിൻതൈകളുടെ എണ്ണം (WCT)	ലഭിക്കേണ്ട തുക	ലഭിച്ച തുക	കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
1	തൂണേരി	300	9600	8512	1088
2	എടച്ചേരി	350 TXD 45	11200 1800	-	11200 1800
3	പുറമേരി	400 TXD 45	12800 1800	-	12800 1800
4	വാണിമേൽ	450 TXD 45	14400 1800	-	14400 1800
5	ചെക്യാട്	200 TXD 45	6400 1800	-	6400 1800
6	വളയം	400 TXD 45	12800 1800	-	12800 1800
7	ഉള്ളേരി	1000	32000	-	32000

8	ചേമഞ്ചേരി	1000	32000	-	32000
		TXD 45	1800		1800
9	ഉണ്ണികുളം	500	16000	9920	6080
10	കൂരാച്ചുണ്ട്	1250	40000	-	40000
11	കുട്ടിപ്പാറ	250	8000	3200	4800
12	പി.എ.ഒ കാസർഗോഡ്	8000	256000	-	256000
13	മുക്കം	500	16000	-	16000
		TXD 50	2000		2000
14	പനങ്ങാട്	500	16000	-	16000
15	പെരുമണ്ണ	500	16000	8192	7808
16	കാക്കൂർ	250	8000	-	8000
		TXD 50	2000		2000
17	കക്കോടി	250	8000	-	8000
		TXD 50	2000		2000
18	മാവൂർ	850	27200	-	27200
19	ബേപ്പൂർ	250	8000	-	8000
		TXD 50	2000		2000
20	നരിക്കുനി	250	8000	-	8000
		TXD 50	2000		2000
21	എ.എഫ്.ഒ കോഴിക്കോട്	375	12000	-	12000
		TXD 50	2000		2000
22	കടലുണ്ടി	250	8000	-	8000
		TXD 50	2000		2000
23	ഫറോക്ക്	250	8000	-	8000
		TXD 50	2000		2000
24	ഒളവണ്ണ	250	8000	-	8000
		TXD 50	2000		2000
25	രാമനാട്ടുകര	250	8000	-	8000
		TXD 50	2000		2000
26	തിരുവള്ളൂർ	150	4800	-	4800
		TXD 45	1800		1800
27	വളയം	350	11200	-	11200
28	തൃണേരി	100	3200	-	3200
		TXD 45	1800		1800
29	എടച്ചേരി	100	3200	-	3200
30	പുറമേരി	100	3200	-	3200
31	വാണിമേൽ	100	3200	-	3200

32	ചെക്വാട്	100	3200	-	3200
33	മടവൂർ	250	8000	-	8000
	TXD	50	2000		2000
34	പി.എ.ഒ വയനാട്	2000	64000	-	64000
35	പി.എ.ഒ കണ്ണൂർ	4000	128000	-	128000
36	പയ്യോളി	50	1600	-	1600
37	കൊയിലാണ്ടി	175	5600	-	5600
38	ചേമഞ്ചേരി	175	5600	-	5600
39	മൂടാടി	175	5600	-	5600
40	ചങ്ങരോത്ത്	300	9600	-	9600
41	കായണ്ണ	100	3200	-	3200
42	കൂത്താളി	100	3200	-	3200
43	പേരാമ്പ്ര	150	4800	-	4800
44	കൂരാച്ചുണ്ട്	100	3200	-	3200
45	നൊച്ചാട്	500	19200	-	19200
46	താമരശ്ശേരി	100	3200		3200
47	മടവൂർ	100	3200	-	3200
48	കിഴക്കോത്ത്	100	3200	-	3200
49	ഏറാമല	TXD 45	1800	-	1800
50	ആയഞ്ചേരി	TXD 45	1800	-	1800
51	വില്ലാപ്പള്ളി	TXD 45	1800	-	1800
52	മരുതോകര	TXD 45	1800	-	1800
53	വേളം	TXD 45	1800	-	1800
54	കുറ്റാടി	TXD 45	1800	-	1800
55	തിക്കോടി	TXD 50	2000	-	2000
56	കാരശ്ശേരി	TXD 50	2000	-	2000
57	പെരുവയൽ	TXD 50	2000	-	2000
58	പി.എ.ഒ.കെ.പ്ലം	TXD 8000	320000	-	320000
59	കട്ടിപ്പാറ	TXD 750	30000	20095	9905
			13,08,800	49,919	12,58,881

3) 2010-11 ൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് 2011-12 വർഷത്തിൽ വിൽപന നടത്തിയ തെങ്ങിൻതൈകളുടെ വിലയിനത്തിൽ കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള തുകയുടെ വിവരം(നരക്ക് 32 രൂപ)

1	മേപ്പയൂർ	566	18112	8320	9792
2	ഒഞ്ചിയം	300	9600	6016	3584
3	ഏറാമല	300	9600	7520	2080
4	കീഴരിയൂർ	400	12800	5600	7200
5	വളയം	300	9600	-	9600
6	നന്മണ്ട	736	23552	14400	9152

7	തികോടി	350	11200	-	11200
8	പി.എ.ഒ.വയനാട്	13000	416000	267200	148800
9	പെരുവയൽ	800	25600	-	25600
			5,36,064	3,09,056	2,27,008

4) 2011-12 ൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് 2012-13 വർഷത്തിൽ വിൽപന നടത്തിയ തെങ്ങിൻതൈകളുടെ വിലയിനത്തിൽ കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള തുകയുടെ വിവരം(നിരക്ക് 40 രൂപ)

1	കിനാനൂർ	175	7000	-	7000
2	ഇസ്സൂ എളേരി	175	7000	-	7000
3	വെസ്സൂ എളേരി	175	7000	-	7000
4	പുത്തൂർ പെരിയ	175	7000	-	7000
5	ബളാൽ	175	7000	-	7000
6	കോടംബേളൂർ	175	7000	-	7000
7	കല്ലാർ	175	7000	-	7000
8	പനത്തടി	175	7000	-	7000
9	ചെങ്ങള	170	6800	-	6800
10	ചെമ്മനാട്	170	6800	-	6800
11	മധൂർ	170	6800	-	6800
12	മൂളിയാർ	170	6800	-	6800
13	ദേലംപാടി	170	6800	-	6800
14	ബേദഡ്ക	170	6800	-	6800
15	മൊഗ്രാൾപുത്തൂർ	170	6800	-	6800
16	കുറ്റിക്കോൽ	170	6800	-	6800
17	മിഞ്ച	170	6800	-	6800
18	മോർക്കാടി	170	6800	-	6800
19	മകൾപ്പാടി	170	6800	-	6800
20	കുമ്പഗരയ	170	6800	-	6800
21	ഉദുമ	54	2160	-	2160
22	കുറ്റാടി	250	10000	-	10000
23	കക്കോടി	300	12000	2400	9600
24	നന്മണ്ട	300	12000	10000	2000
25	കൊടിയത്തൂർ	300	12000	-	12000
26	കൂടരഞ്ഞി	300	12000	-	12000
27	പാപ്പിനശ്ശേരി	200	8000	-	8000
28	വളപട്ടണം	100	4000	-	4000
29	ചെമ്പിലോട്	500	20000	18000	2000
30	കാര്യാട്	250	10000	-	10000
31	എ.എഫ്.ഒ.വടകര	250	10000	-	10000
32	പുറമേരി	300	12000	-	12000
33	എടച്ചേരി	300	12000	10800	1200
34	ചങ്ങരോത്ത്	300	12000	-	12000

35	പേരാമ്പ്ര	300	12000	-	12000
36	അത്തോളി	300	12000	-	12000
37	നെച്ചാട്	300	12000	-	12000
38	കൂരാച്ചുണ്ട്	300	12000	3960	8040
39	ചെങ്ങോട്ടുകാവ്	250	0000	-	10000
40	വളയം	300	2000	-	12000
			355760	45160	310600

4 വർഷങ്ങളിലും കൂടി ആകെ ലഭിക്കാനുള്ള തുക

2009-10	69000
2010-11	1258881
2011-12	227008
2012-13	310600
	18,65,489

സീനിയർ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ
കോഴിക്കോട്.

LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT

അനുബന്ധം - IV

ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തുക -
വിനിയോഗിക്കാത്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
(ഖണ്ഡിക 3-5 കാണുക)

I) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, ഐ.സി.ഡി.എസ് എ)

66/12 അംഗൻവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം	1/28.03.12 44,00,000	രാമനാട്ടുകര ഗ്രാ.പ	2,00,000	ആകെ 44,00,000/ രൂപയിൽ ചാത്തമംഗലം, നരിക്കുനി, പെരുവയൽ എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകി.
		ചകിട്ടപ്പാറ "	2,00,000	
		കുന്ദമംഗലം "	2,00,000	
		മേപ്പയ്യൂർ "	2,00,000	
		കോട്ടൂർ "	2,00,000	
		അരിക്കുളം "	2,00,000	
		ചേമഞ്ചേരി "	2,00,000	
		പുറമേരി "	4,00,000	
		കൊടിയത്തൂർ "	2,00,000	
		ഉണ്ണികുളം "	2,00,000	
		തൂണേരി "	2,00,000	
		കിഴക്കോത്ത് "	2,00,000	
		തലക്കുളത്തൂർ "	2,00,000	
		നരിപ്പറ്റ ഗ്രാ.പ	4,00,000	
		കട്ടിപ്പാറ "	2,00,000	
		തൂറയൂർ "		
		ബാലുശ്ശേരി "		
	ആകെ 38,00,000			
ബി) 67/12 മാതൃകാ അംഗൻവാടിക്ക് ധനസഹായം	2/28.03.12 48,00,000/	കായണ്ണ ഗ്രാ.പ	12,00,000	
		ഉള്ളിയേരി "	12,00,000	
		കോടഞ്ചേരി "	12,00,000	
		തൂണേരി "	12,00,000	
		ആകെ 37,06,824		

II) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ

എ) 256/12 വാദിനെയ്ത്തു പരിശീലനത്തിന് തുകനൽകൽ	2/28.12.11 32,50,000	അത്തോളി	15,50,000	ഇല്ല
		പയ്യോളി	17,00,000	
		ആകെ 32,50,000		
ബി) 257/12 കുടിവെള്ള പദ്ധതി കൾക്കുധനസഹായം	2,69,00,000	കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാ.പ	8,00,000	
		പുതുപ്പാടി "	9,90,000	
		കാക്കൂർ "	3,00,000	
		കൂരാച്ചുണ്ട് "	20,80,000	

		മടവൂർ "	5,00,000	
		കുന്ദമംഗലം "	20,50,000	
		മുക്കം "	8,00,000	
		ചാത്തമംഗലം "	10,00,000	
		അരികുളം "	4,00,000	
		കാക്കൂർ	10,00,000	
		ചെങ്ങോട്ട്കാവ്	500,000	
		പനങ്ങാട്	17,00,000	
		കാരശ്ശേരി	10,00,000	
		കോട്ടൂർ	5,00,000	
		ചെറുവണ്ണൂർ	15,00,000	
		ആയഞ്ചേരി	5,00,000	
		പെരുവയൽ	4,00,000	
		കുരുവട്ടൂർ	15,00,000	
		കായണ്ണ	30,00,000	
		വേളം	6,00,000	
		കക്കോടി	7,50,000	
		അത്തോളി	6,50,000	
		മണിയൂർ	10,00,000	
		വേളം	4,00,000	
		കക്കോടി	7,00,000	
		നരിക്കുനി	1,50,000	
		ഉള്ളൂരി	20,00,000	
		കൂരാച്ചുണ്ട്	2,10,000	
		ആകെ	2,69,00,000	

III) അസിസ്റ്റന്റ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ(ജനറൽ)

82/12	1/07.02.11	39,00,000	1)കീഴരിയൂർ ഗ്രാ.പ	6,00,000	
കുടിവെള്ള	2/06.02.12	10,64,000	2)കായണ്ണ "	4,00,000	
പദ്ധതികൾക്ക്	3/18.02.12	23,01,000	3)വില്ലാപ്പള്ളി "	3,01,000	
ഗ്രാമ പഞ്ചായ	4/22.03.12	4,00,000	4)ബാലുശ്ശേരി	5,00,000	
ത്തുകൾക്ക്	5/28.03.12	4,00,000	5)പെരുമണ്ണ	3,00,000	
ധന സഹായം			6)കായക്കോടി	7,00,000	
			7)പെരുവയൽ	4,00,000	
			8)വാണിമേൽ	5,00,000	
			9)നാദാപുരം	3,00,000	
			10)മാവൂർ	4,00,000	
			11)ഓമശ്ശേരി	4,00,000	
			12)തിരുവമ്പാടി	4,00,000	

		13)നരിപ്പറ്റ	5,00,000	
		14)കടലുണ്ടി	4,00,000	
		15)വളയം	5,00,000	
		16)കക്കോടി	3,64,000	
		17)കുന്ദമംഗലം	4,00,000	
		18)ഉണ്ണികുളം	3,00,000	
		19)പുറമേരി	1,00,000	
		20)അരികുളം	<u>3,00,000</u>	
		ആകെ	80,65,000	

IV)ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം മാനേജർ

1	45/12 ഗ്രാമ/ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തു കളുടെ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ വികസനത്തിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ	4/20.03.12 39,00,000/രൂ	തലക്കുളത്തൂർഗ്രാ. പ തോടന്നൂർ ബ്ലോ. പ ഫറോക്ക് ഗ്രാ. പ ആകെ	14,00,000 15,00,000 <u>10,00,000</u> 39,00,000
2	46/12 വനിതാ സംരംഭകർക്ക് വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക.	2/14.03.12 10,00,000/രൂ.	കോഴിക്കോട് ബ്ലോ.പ	10,00,000
3	48/12 ആരോഗ്യ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാപ്കിൻ ഡയപ്പർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ധനസഹായം	1/27.02.12 4,00,000/രൂ.	ചോറോട് ഗ്രാ.പ ചാത്തമംഗലം " ആകെ	2,00,000 <u>2,00,000</u> 4,00,000

V) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ജില്ലാ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഓഫീസർ

പ്രോജക്ട്	ബിൽ നമ്പർ/തുക	കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനം (ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)	തുക	റിമാർക്സ്
137/12 ശാരീരിക മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	3/24.02.12 19,39,698/രൂ.	1)എടച്ചേരി 2)പുറമേരി 3)ആയഞ്ചേരി 4)വില്ലാപ്പള്ളി 5)തിരുവള്ളൂർ	30,000 12,298 30,000 72,260 71,810	

		6)മണിയൂർ	67,080	
		7)നെച്ചാട്	56,000	
		8)പേരാമ്പ്ര	1,03,200	
		9)ബാലുശ്ശേരി	96,000	
		10)കോട്ടൂർ	3,40,000	
		11)ഉണ്ണികുളം	57,600	
		12)പനങ്ങാട്	20,000	
		13)അത്തോളി	22,500	
		14) ചേമഞ്ചേരി	32,000	
		15)അരികുളം	12,400	
		16)കക്കോടി	53,500	
		17)കാക്കൂർ	48,000	
		18)ചെളന്നൂർ	52,500	
		19)നരിക്കുനി	48,000	
		20)തലക്കുളത്തൂർ	40,000	
		21)മടവൂർ	20,000	
		22)പുതുപ്പാടി	40,000	
		23)കോടഞ്ചേരി	20,000	
		24)കുരുവട്ടൂർ	80,000	
		25)മുക്കം	1,20,000	
		26)പെരുവയൽ	40,000	
		27)പെരുമണ്ണ	32,000	
		28)കടലുണ്ടി	1,20,150	
		29)രാമനാട്ടുകര	70,000	
		30)ഫറോക്ക്	60,000	
		31)ഒളവണ്ണ	72,400	
		ആകെ	19,39,698/	

VI) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ജില്ലാ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസർ

പ്രൊജക്ട്	ബിൽ നമ്പർ/ തുക	കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനം	തുക	റിമാർക്സ്
എ) 310/12 ഐ.എ.വൈ ഭവന പദ്ധതി	3/30.11.11 20,94,000/രൂ	തൃണേരി ബ്ലോ.പ കുന്നുമ്മൽ ബ്ലോ.പ കൊടുവള്ളി ബ്ലോ.പ ബാലുശ്ശേരി ബ്ലോ.പ ആകെ	7,00,250 4,18,375 5,54,625 <u>4,20,750</u> 20,94,000	
ബി) 313/12 പീടികപ്പാറ കോള നി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	6/22.12.11 6,00,000/രൂ.	മരുതോക്കര ഗ്രാ.പ ആകെ	6,00,000 6,00,000	
സി) 311/12 പട്ടികവർഗ്ഗ	4/30.11.11 11,50,000	വാണിമേൽ ഗ്രാ.പ കാവിലുറുപ്പാറ "	2,00,000 4,50,000	

ആശ്രയ പദ്ധതി		മരുതോകര "	<u>5,00,000</u>	
		ആകെ	<u>11,50,000</u>	

VII) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(മൃഗസംരക്ഷണം)

പ്രൊജക്ട്	ബിൽ നമ്പർ/തുക	കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനം (ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)	തുക	റിമാർക്സ്
എ) 35/12 സമഗ്ര കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതി	1/18.01.12 2,86,000 4/02.03.12 5,58,000 6/17.03.12 <u>1,83,000</u> ആകെ 10,27,000	1) നരിക്കുനി 2) തിരുവമ്പാടി 3) കുരുവട്ടൂർ 4) കായക്കൊടി 5) ചക്കിട്ടപ്പാറ 6) തിരുവള്ളൂർ 7) വാണിമേൽ 8) ചെമഞ്ചേരി 9) പനങ്ങാട് 10) ഉണ്ണികുളം 11) തലക്കുളത്തൂർ 12) ചെളന്നൂർ 13) രാമശ്ശേരി 14) പെരുവയൽ 15) പുതുപ്പാടി 16) ചാത്തമംഗലം 17) മുക്കം 18) അരിക്കുളം ആകെ	1,00,000 1,45,000 50,000 33,000 50,000 1,00,000 50,000 20,000 30,000 20,000 50,000 21,000 50,000 1,00,000 63,000 75,000 5,000 20,000 <u>10,27,000</u>	
ബി) 34/12 സമഗ്ര ആട വളർത്തൽ പദ്ധതി (വനിത)	2/13.02.12 2,25,000 3/25.02.12 2,30,000 5/16.03.12 <u>75,000</u> 5,30,000	1) തിരുവമ്പാടി 2) ചക്കിട്ടപ്പാറ 3) മുടാടി 4) നരിക്കുനി 5) ചെളന്നൂർ 6) പനങ്ങാട് 7) കൂടരഞ്ഞി 8) പുതുപ്പാടി 9) രാമനാട്ടുകര 10) ഫറോക്ക് ആകെ	1,00,000 50,000 50,000 30,000 25,000 50,000 1,00,000 50,000 50,000 25,000 <u>5,30,000</u>	

സി)36/12 കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി	7/17.03.12	14,49,000	1) വളയം	1,20,000	
	8/27.03.12	5,05,000	2)മുക്കം	73,000	
	9/27.03.12	2,66,000	3)വേളം	1,00,000	
	10/27.03.12	50,000	4)ചോറോട്	50,000	
	11/29.03.12	<u>50,000</u>	5)കൊടിയത്തൂർ	75,000	
	ആകെ	<u>23,20,000</u>	6)കാക്കൂർ	75,000	
			7)കുറ്റാടി	64,000	
			8)കുന്നുമ്മൽ	50,000	
			9)കൂത്താളി	50,000	
			10)കായണ്ണ	50,000	
			11)ചക്കിട്ടപ്പാറ	30,000	
			12)ആയഞ്ചേരി	66,000	
			13)തിരുവള്ളൂർ	1,00,000	
			14)വാണിമേൽ	1,00,000	
			15)പുറമേരി	1,00,000	
			16)കോട്ടൂർ	50,000	
			17)പനങ്ങാട്	50,000	
			18)ഉണ്ണികുളം	50,000	
			19)കക്കോടി	50,000	
			20)എറാമല	75,000	
			21)ചേലന്നൂർ	1,50,000	
			22)കിഴക്കോത്ത്	50,000	
			23)കൂടരഞ്ഞി	42,000	
			24)ഓമല്ലൂരി	50,000	
			25)പുതുപ്പാടി	1,00,000	
			26) മാവൂർ	50,000	
			27) ചാത്തമംഗലം	1,00,000	
			28) എടച്ചേരി	1,00,000	
			29) പെരുവയൽ	1,00,000	
			30) കുരുവട്ടൂർ	50,000	
			31) രാമനാട്ടുകര	50,000	
			32) മടവൂർ	50,000	
			33) കട്ടിപ്പാറ	<u>50,000</u>	
			ആകെ	<u>23,20,000</u>	

IX)നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

പ്രോജക്ട്	കൈപ്പറ്റിയസ്ഥാപനം	ബിൽ നമ്പർ/തുക
101/12	നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ	162/29.03.12
കാവുകുളത്തിന് പാർശ്വഭിത്തി കെട്ടൽ	പഞ്ചായത്ത്	10,00,000/രൂപ

സീനിയർ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ
കോളിക്കോട്.